

प्रगति प्रतिवेदन

(आर्थिक वर्ष २०८०/८१)



प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर



खानिडाँडा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण
दि.रु.म.न.पा.-४, खोटाङ



दुर्गापुर- दानाबारी सडक, झापा



गुठिटार बाघखोर छिदि सडक, धनकुटा



त्रियुगा खोला पक्की पुल, त्रि.न.पा. ७, तोरीबारी,
उदयपुर

प्रगति प्रतिवेदन

(आर्थिक वर्ष २०८०/८१)



प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर

प्रकाशक:

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर



















फोन नं.०२१-४७०४००, ४७००८३


E-mail: mopid.province1@gmail.com

<https://www.mopid.koshi.gov.np>

प्रकाशन मिति: २०८१/५/५ गते, शुक्रबार

Legend

	Road Networks	Local Unit
Administrative Boundary	 National Highway	 Metropolitan City
 International	 Mid-Hill Highway	 Sub Metropolitan City
 Province	 Major Feeder Road	 Urban Municipality
 District	 Minor Feeder Road	 Rural Municipality
 Metropolitan	 Postal Road	
 Sub Metropolitan	 Strategic Urban Road	
 Urban Municipality	 Designated Area	
 Rural Municipality		



Data Source:
 Admin Boundary: Department of Survey
 Airport: Department of Survey & ICIMOD
 Road Network: Department of Roads

Note* :
 This is a living document. We will be continuously editing and updating with revisions.

प्रदेश सरकार



माननीय भुपेन्द्र राई
मन्त्री
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

Hon'ble Bhupendra Rai
Minister
Ministry of Physical Infrastructure
Development
Koshi Province, Biratnagar

प.सं: २०८१/०८२

च.नं:

मिति: २०८१-०८-०४

शुभकामना !



प्रदेश स्थापना कालदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका कामहरूको वार्षिक रूपमा प्रगति प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयको नियमित कार्य हो। आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पन्न भएका कार्यहरूको वार्षिक प्रगति पुस्तिका मन्त्रालयले प्रकाशन गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दछु। यो प्रकाशनले यस क्षेत्र संग सम्बन्धीत विषयहरूको आगामी दिनमा योजना तर्जुमा देखि लिएर सरकारले लिने अन्य निर्णयहरूमा उपयोगी हुनुका साथै सरोकारवाला संघ/संस्था/अध्ययन/अनुसन्धान कर्ताहरूलाई सुचना दिन सफल हुने विश्वास लिएको छु।

यस्ता प्रकाशनहरूले, परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै जनतालाई सुसूचित हुने र आफ्नो अधिकार प्रत्याभूत गराउन सफल हुनेछ भन्ने आशा रहेको छ।

अन्त्यम्, प्रकाशन तयार गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान पुऱ्याउनु हुने सचिवज्यूको टिम लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई धन्यवाद दिदै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

मा. भुपेन्द्र राई
मन्त्री

प्रदेश सरकार

माननीय भूमी प्रसाद राजवंशी
राज्यमन्त्री
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर



Hon. Bhumi Prasad Rajbanshi
State Minister
Ministry of Physical
Infrastructure Development
Koshi Province, Biratnagar

प.सं:

च.नं:

मिति:-



शुभकामना सन्देश

नेपालको वर्तमान संविधान(२०७२) ले व्यवस्था गरेको सङ्घीय प्रणाली सहितको राज्य पुर्नसंरचना अनुसार देशमा ७ वटा प्रदेश सरकारहरूको स्थापना भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको संरचना अन्तर्गत सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार यतिवेला कृयाशिल छ । पहलो पटक नेपाली जनताका प्रतिनिधि आफैले बनाएको संविधान बमोजिम प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्ष पुरा भएको छ । संविधानको मर्मलाई अक्षरसः पालना गर्दै संघियताको सफल कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हुनेछ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यस प्रदेशकै सबभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय र यस मन्त्रालयले गर्ने विकास निर्माणका गतिविधी नै जनताको प्रमुख चासो र सरोकारको विषय हुनेकुरा हामिले बुझ्न जरुरी छ ।

प्रदेश सरकारको सातौँ बजेटको रूपमा रहेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले करिब ७३.८६ प्रतिशत वित्तिय तथा ७७.६३ प्रतिशत भौतिक प्रगती हाँसिल गरेको छ । देशको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, स्रोत साधनको सिमितताका बाबजुत यस प्रगतिलाई सन्तोषजनक रूपमै लिन सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयनलाई सफल पार्नका लागि सबै पक्षले आ-आफ्नो तर्फबाट पुन्याउनु भएको सहयोग प्रती सबैलाई हृदयदेखी धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

मन्त्रालयले बार्षिक प्रतगी पुस्तिका प्रकाशन गर्न लागेको खबरले मलाई खुसी तुल्याएको छ । बार्षिक प्रगती पुस्तिका आगामी वर्षहरूको योजना कार्यान्वयनको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण सिकाई तथा अनुभवहरूको दस्तावेज हुने भएकोले चालु बजेट कार्यान्वयनका लागि समेत यो महत्वपूर्ण मार्गदर्शकको रूपमा रहनेछ भन्ने ठानेको छु, साथै बार्षिक प्रगती पुस्तिका प्रकाशनको सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।



माननीय भूमी प्रसाद राजवंशी
राज्यमन्त्री



प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कोशी प्रदेश विराटनगर, नेपाल



आफ्नो भनाई

गत विगत वर्षहरूमा झै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यस मन्त्रालयद्वारा सम्पादित गतिविधिहरू समेटी नियमित प्रकाशन स्वरूप समष्टिगत रूपमा "वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन" को रूपमा प्रकाशन गर्न लागेकोमा खुशी छु।

राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पछ्याउँदै कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाद्वारा निर्दिष्ट गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा आ.व २०८०/०८१ का लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन भएका गतिविधिहरूको सन्दर्भमा भए गरेका उपलब्धिहरू र यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेको सडक र शहरी, आवास तथा भवन क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन गरिएका प्रयासहरूबाट प्राप्त सफलता, कमी कमजोरी लगायतबाट पाठ सिक्ने आगामी दिनमा पृष्ठपोषण गर्नुका साथै मार्गदर्शन प्रदान गर्न यस प्रकाशनले मद्दत गर्नेछ। जनताले सूचना पाउने हक समेतको प्रत्याभूति हुने गरी यस मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले सम्पादन गरेको गतिविधिहरूको जानकारी उपलब्ध गराई पारदर्शिताको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्न योगदान पुऱ्याउने प्रस्तुत प्रतिवेदनको उद्देश्य रहेको हुँदा प्रतिवेदनेले सरोकारवाला सम्पूर्णमा अघावधिक जानकारी प्रदान गर्न सफल हुनेछ।

अन्त्यमा, यस वार्षिक प्रतिवेदनले मन्त्रालयको समग्र गतिविधि पारदर्शी बनाउनका साथै आगामी वर्षहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन लगायतका पक्षहरूमा मार्ग निर्देशन गर्ने आशा लिएको छु। यस मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन गरिएका गतिविधिहरूको सफल कार्यान्वयनमा संलग्न निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय, सबै कार्यालयहरू तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने, प्रकाशन गर्ने कार्यमा संलग्न सम्पूर्ण सहकर्मी कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिदै आगामी समयमा पनि उत्प्रेरित र जागरुक भई सेवा पुऱ्याउन आग्रह गर्न चाहन्छु।

अशोक कुमार साह

प्रदेश सचिव

सम्पादक समिति



संयोजक
रमेश कुमार श्रेष्ठ
सि.डि.ई.



सदस्य
कृष्ण प्रसाद पौडेल
उप-सचिव



सदस्य
श्रवण कुमार चौधरी
ईन्जिनियर



सदस्य
डिल्ली प्रसाद सज्जेल
लेखा अधिकृत



सदस्य
अयुष जोशी
वरिष्ठ ईन्जिनियर



सदस्य-सचिव
दिनेश राई
शाखा अधिकृत

सम्पादकीय.....✍

प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०७६ को दफा ४१ तथा प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०७७ को नियम १० र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) अनुसार सार्वजनिक निकायको काम कारवाहीलाई अधिक उत्तरदायी, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने क्रममा मन्त्रालयले गरेका काम कारवाहीलाई सरल, स्पष्ट र स्वीकृत रुपमा आम नागरिक समक्ष लैजाने प्रयास अनुरूप यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुबाट आ.ब.२०८०/०८१ मा सम्पादित कार्यहरुलाई समावेश गरी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरी सरोकारवालाहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका छौं ।

यस प्रतिवेदनमा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरुबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका कार्यहरुको प्रगति विवरण समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदन प्रकाशनको निरन्तरतामा समय सापेक्ष परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको रचनात्मक राय, सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दै प्राप्त हुने राय सुझावले प्रतिवेदनलाई अमूल्य सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।

अन्त्यमा, यस प्रतिवेदनको प्रकाशनलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग प्रदान गर्नु हुने सबै कर्मचारी तथा अग्रज महनुभावहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं ।

यो प्रतिवेदन <https://mopid.koshi.gov.np/> बाट
डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।

राय, सुझाव र सल्लाहको लागि

फोन नं.०२१-४७०४००, ४७००८३
E-mail: mopid.province1@gmail.com

विषयसूची

१. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको परिचय.....	१
१.१. पृष्ठभूमि	१
१.२. कार्यक्षेत्र.....	२
१.३. मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू	३
१.४. मन्त्रालय सम्बद्ध ऐन कानूनहरू	३
१.५. मन्त्रालको महाशाखा, शाखा र जिम्मेवार अधिकारी	४
२. मन्त्रालयको सांगठनिक संरचना र कार्यविवरण.....	५
२.१. प्रशासन महाशाखा.....	६
२.१.१. प्रशासन शाखा.....	६
२.१.२. आर्थिक प्रशासन शाखा.....	७
२.१.३. कानून शाखा.....	९
२.२. प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा.....	९
२.२.१. प्रादेशिक सडक पूर्वाधार शाखा.....	१०
२.३. आवास भवन तथा सहरी विकास महाशाखा.....	१०
३. मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको संक्षिप्त परिचय	११
३.१. मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू	११
३.१.१. यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी	११
३.१.२. पूर्वाधार विकास कार्यालय.....	११
३.१.३. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय	१२
३.१.४. ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, विराटनगर... १२	
४. मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको स्वीकृत दरवन्दी विवरण.....	१३
४.१. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	१३
४.२. यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी	१४
४.३. पूर्वाधार विकास कार्यालय (सात वटा)	१४
४.४. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय (चार वटा).....	१५

४.५. ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, विराटनगर.....	१५
५. मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू.....	१६
५.१. आ.व. २०८०/०८१ को यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू.....	१६
५.२. आ.व. २०८१/०८२ को यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू.....	१७
६. मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको आ.व. २०८०/८१ को वित्तिय प्रगति.....	१८
६.१. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय.....	१८
६.२. यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी.....	१८
६.३. पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ.....	१९
६.४. पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा.....	१९
६.५. पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर.....	२०
६.६. पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगा.....	२०
६.७. पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर.....	२१
६.८. पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा.....	२१
६.९. पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर.....	२२
६.१०. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरङ.....	२२
६.११. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा.....	२३
६.१२. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुंगा.....	२३
६.१३. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम.....	२४
६.१४. ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, विराटनगर.....	२४
६.१५. आ.व. २०८०/०८१को वार्षिक भौतिक तथा वित्तिय प्रगति.....	२५
७.० आ.व. २०८०/०८१ को मन्त्रालयको भौतिक प्रगति.....	२६
७.१. आ.व. २०८०/०८१ मा सञ्चालित कार्यक्रमबाट प्राप्त भौतिक प्रगति.....	२६
७.२. आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पन्न बहुबर्षिय सडकको विवरण.....	२७
७.३. आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पन्न बहुबर्षिय सडकपूलको विवरण.....	२८
७.४. आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पन्न झोलुङ्गेपूलको विवरण.....	२९

७.५. आ.व. २०८०/०८१ मा शहरी तथा भवनबाट सम्पन्न कार्यक्रमको विवरण..... ३१

अनुसूचीहरु..... ३२

अनुसूची १ आ.व. २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्म सम्पन्न मुख्य कार्यको सारांश

अनुसूची २ आ.व. २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्म सम्पन्न बहुबर्षिय सडकको विवरण

अनुसूची ३ आ.व. २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म सम्पन्न बहुबर्षिय सडकपूलको विवरण

अनुसूची ४ आ.व. २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्म सम्पन्न झोलुङ्गेपूलको विवरण

अनुसूची ५ आ.व. २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म सम्पन्न बहुबर्षिय भवनको विवरण

अनुसूची ६ आ.व. २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण

अनुसूची ७ सञ्चालनमा रहेका बहुबर्षिय सडक र सडकपूलको विवरण

अनुसूची ८ विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (DPR) सम्बन्धी विवरण

अनुसूची ९ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुका बेरुजु सम्बन्धी विवरण

तस्विरहरु..... ७८

१. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको परिचय

१.१. पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संघीय संरचनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका सम्बन्धी भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०७४/११/०३ मा यस मन्त्रालय स्थापना भएको हो । मिति २०७८/१०/२३ मा यस मन्त्रालय विभाजन भई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय नामाकरण भएकोमा पुनः मिति २०७९/११/१७ गतेको प्रदेश सरकार (मन्त्रपरिषद्) को निर्णयानुसार यस मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी साविककै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय राखिएको हो ।

कोशी प्रदेशका मन्त्रालयहरू मध्ये यो एक महत्वपूर्ण मन्त्रालयको रूपमा रहेको छ । यस मन्त्रालय स्थापनाको उद्देश्य प्रदेशमा आवश्यक आधुनिक तथा सर्वसुलभ भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास र निर्माण गर्न मद्दत पुऱ्याई जनताहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाउनु हो । यस मन्त्रालय अन्तर्गत दुई वटा प्रमुख पुऱ्याधारका क्षेत्रहरू पर्दछन्:

(क) सडक पूर्वाधार क्षेत्र: यस अन्तर्गत संघ र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र बाहेक कोशी प्रदेश भित्रका प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सहायक लोकमार्ग र प्रादेशिक मार्ग पर्दछन् । यी सडकहरूमा पर्ने नदी तथा खोलामा सडक पुल, झोलुङ्गे पुल स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भार समेत यस क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ ।

(ख) आवास, भवन तथा शहरी विकास क्षेत्र: यस अन्तर्गत सरकारी भवनहरू, विशेष समुदाय लक्षित आभाव कार्यक्रम र ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत संभार आदि कार्य पर्दछ ।

यस मन्त्रालयको नारा यस प्रकार रहेको छ:

सडक पूर्वाधार सम्बन्धी	प्रदेश समृद्धिको आधार: सबै पालिकामा यातायात पूर्वाधार
आवास भवन तथा शहरी विकास सम्बन्धी	भौतिक निर्माण, सामाजिक सम्पदा: व्यवस्थित सहर र गाँउ बीचको अन्तर निर्भरता

यस मन्त्रालयको मुख्य भूमिकामा सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, भवन तथा शहरी विकास लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास सम्बन्धी योजना, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने र यसको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन जस्ता कार्य गर्नु रहेको छ ।

यस मन्त्रालयले कोशी प्रदेशमा दिगो विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको तोकिएको बजेट, समय र गुणस्तरीय निर्माण कार्यमा ध्यान दिएको छ । यसले गर्दा समग्र प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पुगेको छ ।

१.२. कार्यक्षेत्र

यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र “प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९” को नियम ४ सँग सम्बन्धित अनुसूची-२ को खण्ड ६ अनुसार निम्न रहेको छः

१. प्रदेश भित्रको ग्रामीण तथा शहरी विकास योजना तर्जुमा, ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मत संभार,
२. ग्रामीण तथा शहरी आवास/भवन सम्बन्धी योजनाहरूको कार्यान्वयन र नियमन,
३. प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
४. प्रदेशभित्र उपयुक्त भवन निर्माण प्रविधिको प्रवर्द्धन,
५. प्रदेशस्तरमा भवन संहिताको कार्यान्वयन र नियमन,
६. प्रदेशको राजधानी शहरको विकास, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र संयोजन,
७. भौगर्भिक अध्ययन, सुरक्षित बसोबास, बस्ती एकीकरण र स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
८. रज्जुमार्ग, जलमार्ग लगायतका वैकल्पिक यातायात प्रविधिको प्रवर्द्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयन, सञ्चालन र व्यवस्थापन,
९. प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र निर्माण, स्तरोन्नती, मर्मत संभार, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, यातायात सुरक्षा, कार्यान्वयन र नियमन,
१०. सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र निर्माण, स्तरोन्नती, मर्मत संभार, तथ्याङ्क व्यवस्थापन,
११. फोहरमैला व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग र समन्वय,
१२. आदिवासी, सीमान्तकृत, गरिब, लोपान्मुख, जेष्ठ नागरिक लक्षित आवास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन ।

१.३. मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू

यस मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू र सोको कार्यक्षेत्र निम्न अनुसार रहेको छः

क्र.सं.	निकाय	कार्यक्षेत्र
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी	कोशी प्रदेश
२	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार योजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, विराटनगर	कोशी प्रदेश
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	मोरङ, सुनसरी
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	झापा, ईलाम
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	उदयपुर, खोटाङ
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगा	ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	भोजपुर, धनकुटा
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	संखुवासभा, तेह्रथुम
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	पाँचथर, ताप्लेजुङ
१०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरङ	मोरङ, सुनसरी, उदयपुर
११	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा	धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम
१२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुंगा	ओखलढुंगा, खोटाङ, सोलुखुम्बु
१३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम	झापा, ईलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ

१.४. मन्त्रालय सम्बद्ध कानूनहरू

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनको विवरण निम्न बमोजिम रहेका छ ।

ऐन	प्रदेश भवन ऐन २०७६
	प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७
कार्यविधि	जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
	अस्पताल भवन निर्माण पूर्व अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
	फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीतिक साझेदारी कार्यविधि, २०८०
निर्देशिका	Guideline for Defect Liability Period (DLP) Management
दिग्दर्शन	सडक मर्मत सम्भार दिग्दर्शन, २०८१
सूची	प्रादेशिक सडक संजाल सूची, २०८१


१.५. मन्त्रालको महाशाखा, शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरू संचालन गर्न मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमका महाशाखा र शाखाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार मन्त्रालयका महाशाखा र शाखामा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं.	महाशाखा/शाखा	पद	जिम्मेवार अधिकारीको नाम
१.	सचिवको कार्यालय	प्रदेश सचिव	अशोक कुमार साह
२.	प्रशासन महाशाखा	उपसचिव/अधिकृतस्तर नवौं	कृष्ण प्रसाद पौडेल
	प्रशासन शाखा	अधिकृत, आठौं	दिनेश राई
		अधिकृत, छैठौं	प्रदिप बराल
	आर्थिक प्रशासन शाखा	लेखा अधिकृत, आठौं	डिल्ली प्रसाद संजेल
		सहायक लेखापाल	भावना कार्की
	कानून शाखा	कानून अधिकृत	किशोर खड्का
जिन्सी शाखा	अधिकृत छैठौं	पेशल कुमार पौडेल	
३.	प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा	सि.डि.ई./अधिकृतस्तर दशौं	रमेश कुमार श्रेष्ठ
	प्रादेशिक सडक पूर्वाधार शाखा	इन्जिनियर/अधिकृत आठौं	अयुष जोशी
४.	आवास भवन तथा शहरी विकास महाशाखा	इन्जिनियर/रा. प. तृतीय	श्रवण कुमार चौधरी

२. मन्त्रालयको सांगठनिक संरचना र कार्यविवरण

यस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतमा एक निर्देशनालय, सात पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू, चार शहरी विकास तथा भवना कार्यालयहरू र एक ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (RCIP) गरी जम्मा १३ निकायहरू रहेका छन् । यस मन्त्रालयको मौजुदा संगठन संरचना निम्नानुसार रहेको छ ।



२.१. प्रशासन महाशाखा

१. कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य (भर्ना, नियुक्ती, पदस्थापन, सरुवा, सजाय, प्रोत्साहन, अवकास आदि) गर्ने/गराउने,
२. मन्त्रालयको जिन्सी सामग्रीको व्यवस्थापन एवम् संरक्षण गर्ने,
३. प्रदेश सरकार अन्तर मन्त्रालय समन्वय सम्बन्धी कार्य,
४. मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखाबीच समन्वय कायम गर्ने,
५. आर्थिक प्रशासन तथा आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य,
६. मन्त्रालयका वार्षिक प्रगति विवरण तथा प्रगति समिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने,
७. सडक, भवन तथा शहरी विकासँग सम्बन्धित आयोजनाहरू एवम् कर्मचारी व्यवस्थापनको अनुगमन तथा निर्देशन गर्ने,
८. अन्य महाशाखाको कार्यविवरणमा नपरेका कार्यहरू गर्ने,
९. विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त उजुरी जन-गुनासोको व्यवस्थापन गर्ने/गराउने,
१०. मातहतका कर्मचारीहरूको सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता भई काम गर्ने/गराउने,
११. मन्त्रालयको दरबन्दीमा रहेका सहायकस्तरका कर्मचारीहरूलाई पदस्थापन गरी शाखा तोकने,
१२. मन्त्रालयका सबै शाखाहरूबाट माग हुने सामग्रीको माग फाराम स्वीकृती तथा व्यवस्थापन गर्ने/गराउने।

२.१.१. प्रशासन शाखा

१. मन्त्रालय तथा मातहतका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, विभागिय कारवाही, अवकास सम्बन्धी कार्य गर्ने,
२. मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको कर्मचारीको अभिलेख, बिदा, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र हाजिरी व्यवस्थापन गर्ने,
३. मन्त्रालयको दर्ता चलानी, हेल्प-डेस्क, टेलिफोन, फोटोकपी, इत्यादि सुचारु रूपले सञ्चालन गर्ने/गराउने,
४. शाखाको वार्षिक कार्यक्रम तथा कार्ययोजना तयार गर्ने/गराउने,
५. अन्तर शाखा समन्वय गर्ने/गराउने,
६. मन्त्रालयको वेबसाईट अध्यावधिक गर्ने,
७. संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन परीक्षण लागि आन्तरिक तयारी गर्ने,
८. अन्य निकायहरूबाट माग गरिएका सम्बन्धित विवरणहरू उपलब्ध गराउने,
९. अन्य शाखाको कार्यविवरणमा नपरेका कार्यहरू गर्ने।

२.१.२. आर्थिक प्रशासन शाखा

१. मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका अन्तर्गतका कार्यालयहरूको कार्यक्रम चालु तथा पुजिगत खर्च तर्फको वार्षिक बजेट निर्माण कार्य अन्तरगत वार्षिक योजना, कार्यक्रम, बजेट सिलिड, अख्तियारी बाँडफाँड, बजेट तर्जुमा कार्यमा सहभागी भई सहयोग गर्ने,
२. आयोजना बैंक सम्बन्धी काममा सहयोग गर्ने,
३. प्रदेश सरकारको मन्त्रालय स्तरमा निर्माण नीति, नियम, कार्यविधि र मापदण्डमा वित्तीय पक्षमा राय सुझाव प्रदान गर्ने,
४. मन्त्रालयमा स्विकृतिका लागि पेश हुन आउने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा वित्तीय पक्षको अध्ययन विप्लेषण र सुझाव प्रदान गर्ने,
५. मन्त्रालय अन्तरगतका विकास आयोजनाहरू, विकास साझेदार संस्था सहभागी आयोजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वित्त व्यवस्थापनको सवालमा निर्णयानुसार निर्देशन दिने तथा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने/गराउने,
६. मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको चालु तथा पूजिगत खर्च तर्फको थप बजेट, कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तर सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने,
७. भेरियसन अर्डर र म्याद थप सम्बन्धी काममा राय प्रदान गर्ने,
८. मातहत निकायहरूको वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपेरीवेक्षण गर्ने,
९. मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको बेरुजुको केन्द्रिय प्रतिवेदन बनाउने, जवाफ तयार गर्ने र फर्छ्यौट गराउने,
१०. मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई आर्थिक ऐन तथा नियमको आधारमा आवश्यकतानुसार राय सल्लाह दिने,
११. प्रदेश व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशनको समयमा मन्त्रालयको बजेट, योजना तथा वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी सांसदहरूद्वारा उठाइएको प्रश्नको जवाफ तयार गरी संसद सचिवालयमा पठाउन सहयोग गर्ने,
१२. बजेट, योजना तथा वित्त व्यवस्थापन विषयमा हुने सभा, सम्मेलन, छलफल आदिमा निर्णय भए बमोजिम भाग लिने,
१३. प्रदेश सरकार, मन्त्रपरिषद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि स्वीकृत भएका मन्त्रालयको बजेट, योजना तथा वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने,
१४. आफ्नो अन्तर्गतका शाखासँग सम्बन्धित काम कारवाही र व्यवस्थापनका विषयमा कुनै नयाँ बन्दोवस्त, नीति निर्माण वा निर्णय गर्न आवश्यक देखिएमा सो सम्बन्धी पुष्ट्याई सहित कारवाही पेश गर्ने,

१५. नियमित रूपमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट संचालित विकास आयोजनाहरूको समीक्षा बैठकमा आर्थिक प्रशासन सम्बद्ध सवालको सहजिकरण गर्ने,
१६. मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने/गराउने,
१७. आर्थिक प्रशासनसंग सम्बन्धित राय सल्लाह प्रदान गर्ने,
१८. मन्त्रालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र पंचवर्षिय आयोजना लगायत नीतिगत पालना सम्बन्धी अन्तिम लेखापरिक्षण गराउने र उठेका सवालहरूको जवाफ तयार गराउने,
१९. विनियोजन, धरौटी, राजश्व तथा कार्यसंचालन कोषको सेस्ताहरू अद्यावधिक राख्ने तथा स्वीकृत विनियोजित बजेट अन्तर्गत मन्त्रालयको लागि आवश्यक खर्चको निकास प्राप्त गर्ने सम्बन्धी सबै कारवाही गर्ने/गराउने,
२०. वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरूको लेखा राख्ने तथा सोधभर्ना सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने/गराउने,
२१. स्वीकृत विनियोजन बमोजिम बजेट खर्चको केन्द्रीय लेखा राख्ने र केन्द्रिय आर्थिक विवरण तयार गर्ने,
२२. मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट संचालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट विवरण लिई कार्यक्रम तथा आयोजना छनौटको स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने,
२३. निर्णय तथा आदेशानुसार सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पत्राचार गर्ने र मन्त्रालयमा प्रस्तुत हुन आउने विषयमा आवश्यक कारवाही गर्न पेश गर्ने/गराउने,
२४. बजेट, योजना तथा वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा पत्र लेख्ने तथा ताकेता गर्ने/गराउने,
२५. वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, नियम आदेश तथा परिपत्रहरू सबै कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराउने,
२६. मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूको खर्चको विवरण अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था गर्ने/गराउने,
२७. आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने तथा बेरुजुको दुरुस्त अभिलेख राखी समयमा नै बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने,
२८. मन्त्रालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र पंचवर्षिय आयोजना लगायत नीतिगत पालना सम्बन्धि अन्तिम लेखापरिक्षणमा उठेका सवालहरूको जवाफ तयार गर्ने,
२९. अन्तर्गतका शाखाहरूको बजेट निकास गराउने,
३०. दैनिक कार्य संचालनको लागि खर्च भएको रकम भुक्तानी दिने,
३१. मासिक विवरण तयार गरी पठाउने,
३२. विनियोजन, धरौटी र राजश्वका विवरण अद्यावधिक गर्ने,
३३. आन्तरिक/ अन्तिम लेखा लेखा परिक्षण गराउने,

२.१.३. कानून शाखा

१. विधेयेक, अध्यादेश, नियम तथा आदेशहरूको मस्यौदा तर्जुमा, स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने,
२. सन्धि, सम्झौता सहमति गर्ने अवस्थामा कागजातहरू कानून सम्बन्धित भए नभएको एकिन गर्ने र सो सम्बन्धमा राय सुझाव दिने,
३. सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा आवधिक समिक्षा गरी प्रतिवेदन गर्ने,
४. कार्यालयको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा माग भएका कानूनी राय तथा परामर्श दिने,
५. मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दाहरूको लिखित जवाफ तथा प्रतिउत्तर तयार गर्ने,
६. मन्त्रालयको तर्फबाट रिट निवेदन तथा फिराद दाबी गर्ने,
७. मन्त्रालय र अन्तर्गत देखिने कुनै पनि कानूनी अडचन तथा समस्याहरूको समाधान गर्न आवश्यक कानूनी राय सल्लाह प्रदान गर्ने,
८. भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको छानविन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्य,
९. प्रत्यायोजित अधिकार र कानूनले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने।

२.२. प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

१. प्रादेशिक सडक, सडकपूल र झोलुङ्गे सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने,
२. यस मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूसँग समन्वय र नियमन गर्ने,
३. सडक सुरक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्डहरू निर्माण गर्ने,
४. मन्त्रालय सम्बन्धी अन्य कार्यालय, संस्थान, मन्त्रालय, स्थानीय तह र संघीय मन्त्रालयहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने,
५. प्रादेशिक सडकको गुरुयोजना निर्माण, स्तरोन्नति, कार्यान्वयन र नियमन,
६. प्रादेशिक सडकको मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापन,
७. प्रादेशिक सडक सम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन,
८. प्रादेशिक सडकको यातायात सुरक्षा व्यवस्था र नियमन,
९. सडक प्रविधि र संस्थागत विकास सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने।

२.२.१. प्रादेशिकि सडक पूर्वाधार शाखा

१. मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट संचालित विभिन्न आयोजनाहरुको तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
२. प्रादेशिक सडक, सडकपूल र झोलुङ्गे सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्डहरु निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
३. बहुवर्षिय आयोजनाहरुको ठेक्का व्यवस्थापन तथा आयोजनाहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्ने,
४. प्रत्येक ३ महिनामा मन्त्रालयको प्रगति समिक्षा गरी प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने,
५. निर्माण कार्यको गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण र अनुसन्धान गर्ने,
६. विकास सम्बन्धी योजनाहरुको तर्जुमा गर्ने ।

२.४. आवास भवन तथा सहरी विकास महाशाखा

१. प्रदेशस्तरका कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य,
२. प्रदेशभित्रका भवनको निर्माण प्रविधि एवम् मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
३. प्रदेश भित्रको ग्रामीण तथा सहरी विकास योजना तर्जुमा, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसंभार,
४. प्रदेशभित्रका आवास तथा भवन सम्बन्धी योजना तर्जुमा, नियमन तथा कार्यान्वयन र मार्ग निर्देशन,
५. प्रादेशिक तहमा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन र नियमन,
६. लोपन्मुख, सीमान्तकृत, गरिब, जेष्ठ नागरिक लक्षित आवास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, योजना र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
७. प्रादेशिक राजधानी र अन्तर स्थानीय सहरको विकास, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संयोजन र पूर्वाधार निर्माण,
८. मन्त्रालय सम्बन्धी अन्य कार्यालय, संस्थान, मन्त्रालय, स्थानीय तह र संघीय मन्त्रालयहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने ।

३. मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको संक्षिप्त परिचय

३.१. मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू

३.१.१. यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, ईटहरी

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको यस निर्देशनालयले यस मातहत रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले सम्पादन गर्ने कार्यको प्राविधिक नियन्त्रण, अनुगमन तथा सुपरिभिजन गर्दछ ।

३.१.२ पूर्वाधार विकास कार्यालय

पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, ईटहरी अन्तर्गत रहेका छन् । यी कार्यालय अन्तर्गत सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल लगायतका आधारभुत भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विकास जस्ता कार्यहरू पर्दछन् । यी पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले निम्न कार्यहरू गर्दछन्:

- सडकहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतका कार्यहरू गर्ने र सो सडकमा पर्ने पुलहरूको निर्माण सम्बन्धि कार्य ।
- झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण एवं मर्मत संभार सम्बन्धि कार्य ।
- पूर्वाधार आयोजनाहरूको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग सर्वेक्षण तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि कार्य ।
- पूर्वाधार आयोजनाहरूको अनुगमन सम्बन्धि कार्य ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ७ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय रहेका छन् । उक्त कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र निम्न रहेको छ:

पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	मोरङ, सुनसरी
पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	झापा, ईलाम
पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	उदयपुर, खोटाङ
पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगा	ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु
पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	भोजपुर, धनकुटा
पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	संखुवासभा, तेह्रथुम
पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	पाँचथर, ताप्लेजुङ

३.१.३. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय

शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरूले निम्न कार्यहरू गर्दछन्:

- शहरी सडक, नाला, पार्क, उद्यान, बसपार्क लगायत शहरी सौन्दर्य निर्माण
- शहरी पूर्वाधारका विकासका कामहरू
- आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू
- सरकारी भवनहरूको नयाँ भवन निर्माण देखि मर्मत सम्भार सम्म

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ७ वटा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय रहेका छन् । उक्त कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र निम्न रहेको छ:

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरङ	मोरङ, सुनसरी, उदयपुर
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा	धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुंगा	ओखलढुंगा, खोटाङ, सोलुखुम्बु
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम	झापा, ईलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ

३.१.४. ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, विराटनगर

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर मातहत सञ्चालित ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (RCIP-AF) को पहिलो चरणमा कोशी प्रदेश अन्तर्गतका सुनसरी, भोजपुर, पाँचथर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लामा १-१ वटा सडक गरी ५ वटा सडक निर्माण आयोजनाहरू स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यसले प्रदेश सरकार र एशियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरूको स्तरोन्नति तथा पुलहरू निर्माण गरिरहेको छ । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, विराटनगरको निम्न उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई सडक संजालमा जोड्ने, ग्रामीण क्षेत्रको यातायातलाई सहज बनाउने, गरिबी निवारण गर्ने, स्थानीय कृषि उत्पादनको सहज बजारिकरण गर्ने र विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो । यस आयोजनाको कार्यक्षेत्र कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाहरू रहेको छ ।

४. मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको स्वीकृत दरवन्दी

४.१. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्वीकृत दरवन्दी

विवरण	पदनाम	तह	सेवा/समूह	दरवन्दी संख्या
मन्त्रीको सचिवालय	शाखा अधिकृत	सातौं/आठौं	प्रशासन/सामान्य प्रशासन	१
सचिवको कार्यालय	प्रदेश सचिव	रा.प.प्रथम	इन्जि./समूहीकृत नहुने	१
	सहायक/अधिकृत	पाँचौं/छैठौं	प्रशासन/सामान्य प्रशासन	१
प्रशासन महाशाखा	उपसचिव	नवौं/दशौं	प्रशासन/सामान्य प्रशासन	१
प्रशासन शाखा	शाखा अधिकृत	सातौं/आठौं	प्रशासन/सामान्य प्रशासन	१
	सहायक/अधिकृत	पाँचौं/छैठौं	प्रशासन/सामान्य प्रशासन	१
	कम्प्युटर सहायक/अधिकृत	पाँचौं/छैठौं	विविध	१
आर्थिक प्रशासन शाखा	लेखा अधिकृत	सातौं/आठौं	प्रशासन/लेखा	१
	सहायक लेखापाल	चौथौं/पाँचौं	प्रशासन/लेखा	१
अनुगमन शाखा	इन्जिनियर	सातौं/आठौं	इन्जि./सिभिल/जनरल	१
कानून शाखा	कानून अधिकृत	सातौं/आठौं	न्याय/कानून	१
ग्रामीण सडक पूर्वाधार महाशाखा	सि.डि.ई.	नवौं/दशौं	इन्जि./सिभिल/जनरल	१
ग्रामीण सडक शाखा	इन्जिनियर	सातौं/आठौं	इन्जि./सिभिल/जनरल	१
	इन्जिनियर	सातौं/आठौं	इन्जि./सिभिल/हाइवे	१
झोलुङ्गे पुल शाखा	इन्जिनियर	सातौं/आठौं	इन्जि./सिभिल/जनरल	१
योजना अनुगमन शाखा	इन्जिनियर	सातौं/आठौं	इन्जि./सिभिल/जनरल	१
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा	सि.डि.ई.	नवौं/दशौं	इन्जि./सिभिल/हाइवे	१
प्रादेशिक सडक शाखा	इन्जिनियर	सातौं/आठौं	इन्जि./सिभिल/हाइवे	१
सडक पुल शाखा	इन्जिनियर	सातौं/आठौं	इन्जि./सिभिल/हाइवे	२
आवास भवन तथा सहरी विकास महाशाखा	सि.डि.ई.	नवौं/दशौं	इन्जि./वि.एण्डआर.	१
शहरी विकास शाखा	इन्जिनियर	सातौं/आठौं	इन्जि./वि.एण्डआर.	२
आवास तथा भवन शाखा	इन्जिनियर	सातौं/आठौं	इन्जि./वि.एण्डआर.	३
कार्यालय सहयोगी		आधारभूत तह		३
हलुका सवारी चालक		आधारभूत तह		२
जम्मा				३१

४.२. यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरीको स्वीकृत दरवन्दी

पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	दरवन्दी संख्या
निर्देशक	अधिकृतस्तर एघारौं/बाहौं	इन्जि.	सिभिल	जन./हाइवे	१
सि.डि.ई.	अधिकृतस्तर नवौं/दशौं	इन्जि.	सिभिल	जन.	२
सि.डि.ई.	अधिकृतस्तर नवौं/दशौं	इन्जि.	सिभिल	हा.	१
इन्जिनियर	अधिकृतस्तर सातौं/आठौं	इन्जि.	सिभिल	जन.	२
इन्जिनियर	अधिकृतस्तर सातौं/आठौं	इन्जि.	सिभिल	हा.	२
इन्जिनियर	अधिकृतस्तर सातौं/आठौं	इन्जि.	सिभिल	ज.मे.	१
शाखा अधिकृत	अधिकृतस्तर सातौं/आठौं	प्रशासन	सा.प्र		१
सहायक/अधिकृत	सहायक/अधिकृतस्तर पाँचौं/छैठौं	प्रशासन	सा.प्र		१
लेखापाल	सहायक/अधिकृतस्तर पाँचौं/छैठौं	प्रशासन	लेखा		१
सब-इन्जिनियर	सहायक/अधिकृतस्तर पाँचौं/छैठौं	इन्जि.	सिभिल	जन.	३
सब-इन्जिनियर	सहायक/अधिकृतस्तर पाँचौं/छैठौं	इन्जि.	सिभिल	हा.	३
ल्याब-टेक्निसियन	सहायक/अधिकृतस्तर पाँचौं/छैठौं	इन्जि.	सिभिल	जन.	१
ह.स.चा.	श्रेणीविहीन	प्रशासन			१
का.स.	श्रेणीविहीन	प्रशासन			३
जम्मा					२३

४.३. पूर्वाधार विकास कार्यालय (सातवटा) को स्वीकृत दरवन्दी

पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	दरवन्दी संख्या	कार्यालयमा जम्मा दरवन्दी संख्या
कार्यालय प्रमुख	अधिकृतस्तर नवौं/दशौं	इन्जि.	सिभिल	जनरल	१	७
इन्जिनियर	अधिकृतस्तर सातौं/आठौं	इन्जि.	सिभिल	जनरल	४	२८
सहायक/अधिकृत	सहायक/अधिकृतस्तर पाचौं/छैठौं	प्रशासन	सा.प्र		१	७
सहायक/अधिकृत	सहायक/अधिकृतस्तर पाचौं/छैठौं	प्रशासन	लेखा		१	७
सब-इन्जिनियर	सहायक/अधिकृतस्तर पाचौं/छैठौं	इन्जि.	सिभिल	जनरल	६	४२
ल्याब-टेक्निसियन	सहायक/अधिकृतस्तर पाचौं/छैठौं	इन्जि.	सिभिल	जनरल	१	७
ह.स.चा.	श्रेणीविहीन	प्रशासन			१	७
का.स.	श्रेणीविहीन	प्रशासन			३	२१
जम्मा					१८	१२६

४.४. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय (चार वटा) को स्वीकृत दरवन्दी

पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	दरवन्दी संख्या	कार्यालयमा जम्मा दरवन्दी संख्या
कार्यालय प्रमुख/सि.डि.ई.	अधिकृतस्तर नवौं/दशौं	इन्जि.	सिभिल	वि.एण्ड आर.	१	४
इन्जिनियर	अधिकृतस्तर सातौं/आठौं	इन्जि	सिभिल	वि.एण्ड आर.	३	१२
सहायक/अधिकृत	पाँचौं/छैटौं	प्रशासन	सा.प्र		१	४
सहायक/अधिकृत	पाँचौं/छैटौं	प्रशासन	लेखा		१	४
सब-इन्जिनियर,सहायक/ अधिकृतस्तरपाँचौं/छैटौं	पाँचौं/छैटौं	इन्जि.	सिभिल	वि.एण्ड आर.	३	१२
क.अपरेटर/अधिकृत	पाँचौं/छैटौं	विविध			१	४
सहायक	चौथो/पाँचौं	प्रशासन	सा.प्र		१	४
ह.स.चा.	श्रेणीविहीन	प्रशासन			१	४
का.स.	श्रेणीविहीन	प्रशासन			२	८
जम्मा					१४	५६

४.५. ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, विराटनगर

पद नाम	तह	सेवा/समूह/उपसमूह	स्वीकृत दरवन्दी संख्या
आयोजना प्रमुख (सि.डि.इ.)	अधिकृतस्तर नवौं/दशौं	प्रदेश इन्जिनियरिड/सिभिल/ जनरल	१
इन्जिनियर	अधिकृतस्तर	इन्जिनियरिड/सिभिल/ जनरल	३
	सातौं/आठौं		
सब-इन्जिनियर	सहायक/अधिकृतस्तर	इन्जिनियरिड/सिभिल/ जनरल	३
	पाँचौं/छैटौं		
सहायक/अधिकृत	सहायक/अधिकृतस्तर	प्रदेश प्रशासन/लेखा	१
	पाँचौं/छैटौं		
सहायक/अधिकृत	सहायक/अधिकृतस्तर	प्रदेश प्रशासन/	१
	पाँचौं/छैटौं	सामान्य प्रशासन	
कम्प्युटर अपरेटर	सहायकस्तर	विविध	१
	चौथो/पाँचौं		
ह.स.चा.	तहविहीन	-	३
कार्यालय सहयोगी	तहविहीन	-	२
जम्मा			१५

५. मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू

५.१. आ.व. २०८०/८१ को यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू

यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आ.व. २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन्:

बुदा नं:	नीति तथा कार्यक्रमहरू
४२	विगत आर्थिक वर्षहरू देखि संचालित बहुवर्षिय सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल तथा भवनहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि प्राथमिकता दिईनेछ । छोटो समय र कम लागत लाग्ने महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाईनेछ । प्रदेशका विकट गाँउ तथा बस्तीहरू जोड्ने र स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक पहुँच पुर्याउने तथा दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई प्राथमिकता दिई निर्माण गरिनेछ । प्रदेश भित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
४३	पेवाधार संरचना अपाङ्ग मैत्री, सुरक्षित र वातावरण अनुकूल हुने गरी निर्माण गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीय, स्वदेशी तथा स्थानीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा सडक सुरक्षा तथा वायो इन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । भौतिक संरचनाको मर्मत संभार गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ । भौतिक संरचनाहरूको मर्मत संभार तथा संरक्षणका लागि “मर्मत संभार तथा संरक्षण कोष” को स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सडक तथा बस्तीहरूको सौन्दर्यीकरण कार्यलाई नमूनाको रूपमा शुरुवात गरिनेछ ।
४४	ठूला नदीहरूमा जल यातायात संचालन तथा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रहरू जोड्ने गरी बैकल्पिक यातायात प्रणालीको विकास तथा संचालनको लागि निजी क्षेत्रसँगको समेत सहभागीतामा कार्य अघि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य गरिनेछ । “कोशी-खुवालुड जलमार्ग”लाई सुदृढ रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
४५	प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन गर्न कोशी प्रदेश राजधानी क्षेत्र भित्र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ । जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः सम्पन्न गरिनेछ । वृहत विराट क्षेत्रको समग्र विकासको लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्य अघि बढाईनेछ ।
४६	रमणीय स्थलमा रहेका साना गाँउ, बस्तीहरूको भौतिक पूर्वाधारहरूको सुधार हुने गरी “नमुना बस्ती सुधार” कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिनेछ । “जनता आवास कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिई खरको छाना विस्थापनको कार्य गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
४६	स्थानीय तहहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्ड फिल्ड साईट सम्मको पहुच मार्ग तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहहरूसँग साझेदारीको कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।
४८	गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश स्तरमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गरी संचालन गरिनेछ ।

५.२. आ.व. २०८१/८२ को यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू

यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आ.व. २०८१/८२ का नीति तथा कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन्:

बुदा नं	नीति तथा कार्यक्रमहरू
१२७	श्रोत सुनिश्चितता भई कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षिय सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का सहमती सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२८	“प्रादेशिक सडक सञ्चालन गुरुयोजना” कार्यान्वयनमा ल्याई गुरुयोजनामा निर्दृष्ट प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्ग एवम् प्रदेशभित्रका पालिका केन्द्र, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यस्थल, औद्योगिक क्षेत्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि विस्तार र स्तरोन्नती गरिनेछ ।
१२९	सरकारबाट निर्मित सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार कार्यका लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरी कोष सञ्चालन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । सडक बोर्ड ऐनलाई समयमानुकूल परिमार्जन गरी सडकबाट प्राप्त हुने शुल्कमा प्रदेशको पनि हिस्सेदारी हुनेगरी नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ ।
१३०	गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि एक प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ । सडक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण प्रादेशिक सडकहरूमा सडक सुरक्षा प्रविधि तथा उपकरणहरूको बन्दोबस्ती गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी (सम्भव भएसम्म कोशी प्रदेशमा उत्पादित) निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
१३१	जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन अधुरा भवनहरूको प्राथमिकताको आधारमा निर्माण सम्पन्न गरि प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१३२	प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण तथा मातहतका सरकारी कार्यालयको भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः सम्पन्न गरिनेछ । यसरी निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरू स्थानीय तथा प्रादेशिक मौलिकता झल्कने गरी लैंगिकमैत्री, अपांगमैत्री र बालमैत्री बनाउन विशेष जोड दिइनेछ ।
१३३	स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सहकार्यमा रणनीतिक साझेदारी गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गरिनेछ । फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीतिक साझेदारी कार्यविधि, २०८० को कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१३४	एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्रदेशभित्रका उदीयमान सहरहरू तथा स्थानीय तहको केन्द्रमा पर्यटन, कृषि, साना उद्योगमा आधारित आर्थिक अवसर सिर्जना हुनेगरी व्यवस्थित मौलिक पहिचानसहितको व्यवस्थित सहरीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बृहत विराट विकास क्षेत्रको अवधारणाको कार्यान्वयन तथा संस्थागत विकास आगामी आर्थिक वर्षबाट गरिनेछ ।
१३५	प्रदेश गौरवको आयोजना घिनाघाट-विराटचौक सडक आयोजनालाई आगामी आ.व. मा सम्पन्न गरिनेछ । कोशी रिफ्रेशमेण्ट सेन्टर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

६. मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट आ.व. २०८०/८१ मा भएको वार्षिक विवरण

६.१ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	९८,९७४.९६	४४,८१६.५५
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान		७२,९४५.४५
	विशेष अनुदान		
	समपुरक		
	सशर्त अनुदान		
	जम्मा	१५१,५००.००	७२,९४५.४५
कुल जम्मा		२५०,४७४.९६	११७,७६२.००
वित्तिय प्रगति			४७.०२%
भौतिक प्रगति			१००.००%

६.२ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	९८,९७४.९६	४४,८१६.५५
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान		७२,९४५.४५
	विशेष अनुदान		
	समपुरक		
	सशर्त अनुदान		
	जम्मा	१५१,५००.००	७२,९४५.४५
कुल जम्मा		२५०,४७४.९६	११७,७६२.००
वित्तिय प्रगति			४७.०२%
भौतिक प्रगति			१००.००%

६.३ पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	२३,०४४.००	१९,८६६.३६
	जम्मा	२३,०४४.००	१९,८६६.३६
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान	१,९७५,६००.००	१,६०८,१००.७७
	विशेष अनुदान		
	समपुरक		
	सशर्त अनुदान	१८७,५००.००	१७१,४६०.२९
	जम्मा	२,१६३,१००.००	१,७७९,५६१.०६
कुल जम्मा		२,१८६,१४४.००	१,७९९,४६७.४१
वित्तिय प्रगति			८२.३१%
भौतिक प्रगति			८६.४३%

६.४ पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	२३,०००.००	१७,६४६.५७
	जम्मा	२३,०००.००	१७,६४६.५७
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान	१,६६३,१५०.००	१,१७६,११८.००
	विशेष अनुदान		
	समपुरक	२९०,०००.००	२८२,६७७.००
	सशर्त अनुदान	१७१,५००.००	१००,६२५.००
	जम्मा	२,१२४,६५०.००	१,५५९,४२२.०४
कुल जम्मा		२,१४७,६५०.००	१,५७७,०६८.६१
वित्तिय प्रगति			७३.४३%
भौतिक प्रगति			८५.००%

६.५ पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	२२,२०४.००	१३,५०१.८९
	जम्मा	२२,२०४.००	१३,५०१.८९
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान	८१८,०००.००	६९१,१५४.१८
	विशेष अनुदान		
	समपुरक	१२०,०००.००	११,५७५.८४
	सशर्त अनुदान	१११,२००.००	८३,२१०.४९
	जम्मा	१,०४९,२००.००	७८५,८७४.११
कुल जम्मा		१,०७१,४०४.००	७९९,३७६.००
वित्तीय प्रगति			७४.६१%
भौतिक प्रगति			७७.००%

६.६ पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगा

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	२२,६२५.००	१४,८५९.२८
	जम्मा	२२,६२५.००	१४,८५९.२८
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान	६२९,१००.००	४२०,७३८.६५
	विशेष अनुदान		
	समपुरक		
	सशर्त अनुदान	६६,५००.००	४५,०५३.८४
	जम्मा	६९५,६००.००	४६५,७९२.४९
कुल जम्मा		७१८,२२५.००	४८०,६५१.७७
वित्तीय प्रगति			६६.९२%
भौतिक प्रगति			७०.००%

६.७ पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	२२,३७०.००	१३,१९६.३१
	जम्मा	२२,३७०.००	१३,१९६.३१
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान	८२२,०००.००	७३७,२०९.५०
	विशेष अनुदान		
	समपुरक	३३५,०००.००	२४७,८५४.८३
	सशर्त अनुदान	७१,८००.००	५२,०९२.७८
	जम्मा	१,२२८,८००.००	१,०३७,१५७.११
कुल जम्मा		१,२५१,१७०.००	१,०५०,३५३.४२
वित्तिय प्रगति			८३.९५%
भौतिक प्रगति			९०.००%

६.८ पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	२२,३१२.००	१५,४०७.५२
	जम्मा	२२,३१२.००	१५,४०७.५२
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान	८३४,८००.००	७३५,३५८.४६
	विशेष अनुदान		
	समपुरक		
	सशर्त अनुदान	२१,५००.००	१९,५८३.४४
	जम्मा	८५६,३००.००	७५४,९४१.८९
कुल जम्मा		८७८,६१२.००	७७०,३४९.४१
वित्तिय प्रगति			८७.६८%
भौतिक प्रगति			९०.००%

६.९ पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	२२,५३०.००	१३,४५७.०६
	जम्मा	२२,५३०.००	१३,४५७.०६
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान	९१४,५००.००	८७९,५५८.४८
	विशेष अनुदान		
	समपुरक	-	-
	सशर्त अनुदान	११५,५००.००	१०५,९३३.८०
	जम्मा	१,०३०,०००.००	९८५,४९२.२८
कुल जम्मा		१,०५२,५३०.००	९९८,९४९.३४
वित्तिय प्रगति			९४.९१%
भौतिक प्रगति			९७.००%

६.१० शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरङ

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	२१,६२७.००	१४,०५०.७१
	जम्मा	२१,६२७.००	१४,०५०.७१
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान		
	विशेष अनुदान		
	समपुरक		
	सशर्त अनुदान		
	जम्मा	९२०,९३०.००	५९८,४२८.९०
कुल जम्मा		९४२,५५७.००	६१२,४७९.६१
वित्तिय प्रगति			६४.९८%
भौतिक प्रगति			९१.३८%

६.११ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	२१,९३७.००	१६,०७४.९६
	जम्मा	२१,९३७.००	१६,०७४.९६
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान		
	विशेष अनुदान		
	समपुरक		
	सशर्त अनुदान		
	जम्मा	५७२,५००.००	४९०,३९४.३२
कुल जम्मा		५९४,४३७.००	५०६,४६९.२८
वित्तिय प्रगति			८५.२०%
भौतिक प्रगति			९३.३८%

६.१२ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुंगा

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	२१,६००.००	१५,४६३.६१
	जम्मा	२१,६००.००	१५,४६३.६१
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान		
	विशेष अनुदान		
	समपुरक		
	सशर्त अनुदान		
	जम्मा	३९९,५००.००	३६८,८३९.०१
कुल जम्मा		४२१,१००.००	३८४,३०२.६२
वित्तिय प्रगति			९१.२६%
भौतिक प्रगति			९५.००%

६.१३ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	२१,६०२.००	१४,८०२.६९
	जम्मा	२१,६०२.००	१४,८०२.६९
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान		
	विशेष अनुदान		
	समपुरक		
	सशर्त अनुदान		
	जम्मा	८५२,१००.००	६१४,२२५.४०
कुल जम्मा		८७३,७०२.००	६२९,०२८.०९
वित्तिय प्रगति			७२.००%
भौतिक प्रगति			७५.००%

६.१४ ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, विराटनगर

		वार्षिक बजेट (आ.व. ०८०/८१)	वार्षिक खर्च (आ.व. ०८०/८१)
चालु	संघ सशर्त अनुदान		
	प्रदेश सरकार तथा समानीकरण अनुदान	२९,७३०.००	१६,२५०.७१
	जम्मा	२९,७३०.००	१६,२५०.७१
पुँजीगत	प्रदेश तथा समानीकरण अनुदान	२३३,५००.००	५६,११४.५१
	विशेष अनुदान		
	समपुरक		
	सशर्त अनुदान	६,०००.००	१,२५२.००
	जम्मा	२३९,५००.००	५७,३६६.५१
कुल जम्मा		२६९,२३०.००	७३,६१७.२२
वित्तिय प्रगति			२७.३४%
भौतिक प्रगति			२७.३४%

६.१५ आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति (कार्यालयगत)

रु. हजारमा

कार्यालय	आ.व. ०८०/८१ को कुल				शिर्षकगत खर्च विवरण (०८०/८१)						कैफियत
	बजेट (वार्षिक)	खर्च (हालसम्म)	वार्षिक वित्तीय प्रगति (%)	वार्षिक भौतिक प्रगति (%)	चालु बजेट	चालु खर्च	चालु खर्च प्रतिशत	पुंजित बजेट	पुंजित खर्च	पुंजित खर्च प्रतिशत	
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	२५०,४७४.९६	११७,७६२.००	४७.०२%	१००.००%	९८,९७४.९६	४४,८१६.५५	४५.२८%	१५१,५००.००	७२,९४५.४५	४८.१५%	
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना	८४२,१०७.००	१७१,२०६.०२	२०.३३%	९.३३%	२५,७५७.००	१४,६९९.०२	५७.०७%	८१६,३५०.००	१५६,५०७.००	१९.१७%	
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी	२६९,२३०.००	७३,६१७.२२	२७.३४%	२७.३४%	२९,७३०.००	१६,२५०.७१	५४.६६%	२३९,५००.००	५७,३६६.५१	२३.९५%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	१,०५२,५३०.००	९९८,९४९.३४	९४.९१%	९७.००%	२२,५३०.००	१३,४५७.०६	५९.७३%	१,०३०,०००.००	९८५,४९२.२८	९५.६८%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	२,१४७,६५०.००	१,५७७,०६८.६१	७३.४३%	८५.००%	२३,०००.००	१७,६४६.५७	७६.७२%	२,१२४,६५०.००	१,५५९,४२२.०४	७३.४०%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	२,१८६,१४४.००	१,७९९,४२७.४१	८२.३१%	८६.४३%	२३,०४४.००	१९,८६६.३६	८६.२१%	२,१६३,१००.००	१,७७९,५६१.०६	८२.२७%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	१,२५१,१७०.००	१,०५०,३५३.४२	८३.९५%	९०.००%	२२,३७०.००	१३,१९६.३१	५८.९९%	१,२२८,८००.००	१,०३७,१५७.११	८४.४०%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	८७८,६१२.००	७७०,३४९.४१	८७.६८%	९०.००%	२२,३१२.००	१५,४०७.५२	६९.०५%	८५६,३००.००	७५४,९४१.८९	८८.१६%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	१,०७१,४०४.००	७९९,३७६.००	७४.६१%	७७.००%	२२,२०४.००	१३,५०१.८९	६०.८१%	१,०४९,२००.००	७८५,८७४.११	७४.९०%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा	७१८,२२५.००	४८०,६५१.७७	६६.९२%	७०.००%	२२,६२५.००	१४,८५९.२८	६५.६८%	६९५,६००.००	४६५,७९२.४९	६६.९६%	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ईलाम	८७३,७०२.००	६२९,०२८.०९	७१.५८%	८२.००%	२१,६०२.००	१४,८०२.६९	६८.५१%	८५२,१००.००	६१४,२२५.४०	७२.०८%	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरङ	९४२,५५७.००	६१२,४७९.६१	६५.८७%	०.००%	२१,६२७.००	१४,०५०.७१	६४.९७%	९२०,९३०.००	५९८,४२८.९०	६४.९८%	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा	५९४,४३७.००	५०६,४६९.२८	८५.१२%	९३.३८%	२१,९३७.००	१६,०७४.९६	७३.२८%	५७२,५००.००	४९०,३९४.३२	८५.६६%	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुङ्गा	४२१,१००.००	३८४,३०२.६२	९१.३५%	९५.००%	२१,६००.००	१५,४६३.६१	७१.५९%	३९९,५००.००	३६८,८३९.०१	९२.३३%	
जम्मा	१३,४९९,३४२.९६	९,९७१,०४०.७९	७३.८६%		३९९,३१२.९६	२४४,०९३.२३	६१.१३%	१३,१००,०३०.००	९,७२६,९४७.५६	७४.२५%	

७.० आ.व. २०८०/८१ को मन्त्रालयको भौतिक प्रगति

७.१ आ.व. २०८०/०८१ मा संचालित सम्पन्न कार्यक्रमहरूको विवरण (सडक पूर्वाधार तर्फ)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	वहुवर्षिय सडक निर्माण			सालवसाली सडक निर्माण			मोटरेबल पुल निर्माण			झोलुङ्गे पुल			मर्मत योजना			डि.पि.वार.			कैफियत
		संचालित जम्मा संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न लम्बाई (कि.मि.)	संचालित जम्मा संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न लम्बाई (कि.मि.)	संचालित जम्मा संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न लम्बाई (र.मि.)	संचालित जम्मा संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न म्बाई (र.मि.)	संचालित जम्मा संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न लम्बाई (कि.मि.)	संचालित जम्मा संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न लम्बाई (कि.मि.)	
१	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय																			
२	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, ईटहरी							४	१	५६										
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	६	०	०	८७	८०	१०१.३६	४	०	०	०	०	०	३१	३१	१९.०७	८	४	६३.७	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	१९	२	२०.४७	२८१	२३८	६०.८८	१६	६	२०९.८५	९	०	०	५४	४०	१७.५	१८	४	३०	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	२५	४	३७.००	३२०	२९२	४५.३८	२२	१	६०	६	५	६६८.२	३८	३८	९.९१३	३७	३७	१४३	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	४	१	१७.००	५२	५१	३०	४	१	१५	१०	७	६३९.००	४२	४२	१५	३	३	१००	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	८	३	४३.१९				७	२	६६	३	२	११६.४	५०	५०	२१.५७	३	३	६०	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	४	२	४८.८	१०१	९७	९८.२९	४	२	१६०	२०	१७	१८४५.२०	३०	३०	१.८४	२	२	२८.५	
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगा	७	१	१३.३	४४	४४	५०	५	२	४७	११	९	८३०	१०	१०	२०	२	२	३०	
	जम्मा	७८	१३	१७९.७६	८८५	८०२	३८५.९१८३	६६	१५	६१३.८५	५९	४०	४०९८.८	२५५	२४१	१०४.८८९६	७३	५५	४५५.२	

७.२ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका बहुबर्षिय सडकहरु

क्र.स.	कार्यालयको नाम	जिल्ला	सडकको नाम	लम्बाई (कि.मि.)	सर्फेसको किसिम
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	झापा	अमरपथ सडक कन्क्राई न ३ सुरंगा देखि बोर्डर सम्म प्याकेज १	७.८	Asphalt
			दुर्गापुर दानावारी देखि इलाम जाने सडक	१२.६७	Asphalt
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर	भोजपुर	गुठीटार बाघखोर छिदी सडक कालोपत्रे	१०.१५	Asphalt
			ध.न.पा. (विहीबारे हटिया कर्मिटर बन्चरे तान्खुवा तेलिया परेवादिन शुक्रबारे तेर्हथुम सडक	२३.१०	
			हिले उत्तरपानी छिन्तांग अखुवा त्रिबेणी सडक	११.४३	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	तेह्रथुम	सेर्मा जलजले भण्डारीडाडा इसीबु सकानीती अठराइ मेदाप सडक तेह्रथुम	१७.६१	DBST
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	उदयपुर	अमिनिखार्क हडिया ज्यामिरे सातधारे बेल्टार साउने धाप्लांग सडक	२०.००	Gravelled
		खोटाङ्ग	दिक्तेल साप्सु खोला मात्तिम मानेभन्ज्यांग पाँचधारे सडक	२८.८०	Gravelled
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगा	सोलुखुम्बु	सल्लेरी-तामाखानी-जस्माने भन्ज्याङ्ग-लिखु पिक्के -काफलेचौर सडक,सोलुखुम्बु	१३.५६	Earthen
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	मोरङ	बुढी गंगा १ पुष्पलाल चोक नवज्योती मार्ग खद्रा टोल पुर्व नहर देखी मनमोहन पोलिटेकनिक सडक	६.४१	Asphalt
		मोरङ	किसान चोक-टाडी-आइतबारे-रवि सडक	१८.२५	Asphalt
		सुनसरी	शिवचोक देखी भारतीय सिमा बिरपुर सम्म सडक निर्माण कोशी गापा ४	६.१५	Asphalt
		सुनसरी	इटहरी ५ (मिरेरीपुल) देखी मदनमार्ग सडक निर्माण	६.२०	Asphalt
जम्मा (१३ वटा सडकको)				१८२.१३	

७.३ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका सडकपुलहरू

क्र.स.	कार्यालयको नाम	जिल्ला	सडकपुलको नाम	स्पान/लम्बाई (मि.)
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, ईटहरी	ताप्लेजुङ्ग	तमोर नदी पुल, सिन्वा लिम्खिम खाजेनिम सडक	५८.६०
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	झापा	बैतिनी सडक पुल दमक-तारवारी-टुक्रिराझोडा-वाटघरे-डडडडे सडक	३८.००
		झापा	राइसिंह पुल, मेची न.पा.४ भूकूटी-बाहुनडाँगी-काँकरभिट्टा सडक	५३.३२
		झापा	भालु खोला सडकपुल, शिवसतासी न.पा. ९ मैदार अपतारी बेङ्गडाँडा सडक	२०.९५
		झापा	घाग्रा खोला सडक पुल, चकचकी ७, बुधबारे लक्ष्मीपूर-पखरीवास-बुद्धीबजार सडक	३१.३०
		झापा	अदुवा खोला पुल (घेरावारी) लक्ष्मीपूर घेरावारी सडक	६४.४०
		ईलाम	पुवा खोला पुल भाँङ्गटार इ.न.पा ईलाम भाँङ्गटार रक्से पुवा भञ्जङ्ग ईलाम बजार सडक	२६.२०
		ईलाम	माइखोला मोटेरेवल पुल, रलुप विब्लोटे-सुम्बेक-पेङ्ग-नयाँबजार सडक	४२.००
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय,भोजपुर	भोजपुर	याकुँवा खोला पुल, नकुवाँ दोभान (ग्याङ्गकुवा) प्याउली- याङ्गपाङ्ग - देउराली सडक	५२.१०
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	संखुवासभा	भेटे खोला पुल सभा पोखरी ६ संखुवासभा सडक	१५.५०
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	उदयपुर	बैजनाथ खोला पक्की पुल, कटारी-६ सोमबारे मदन भण्डारी राजमार्ग बैद्यनाथ खोला पुल-कटारी न.पा. वडा नं. ७ कार्यालय विहीबारे जोडने सडक	८४.३०
		उदयपुर	त्रियुगा खोला सडक पुल मदनभण्डारी राजमार्गदिखि तोरीवारी-कालीखोला ककनी-हाडेवास सडक	८२.५०
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा	सोलुखुम्बु	खहरे खोला सडकपुल नेचा- सल्यान- बेतघारी सडक	२६.२०
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	मोरङ्ग	सिडया खोला पुल,घिनाघाट विराटनगर विराटचोक सडक	५२.६०
		सुनसरी	महिमा खोला पुल, हरिनगरा रामनगर भूटीया गौतमपूर सडक	६३.६८
जम्मा (१५ वटा सडकपुलको)				७११.६५

७.४ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुलहरू

क्र.स.	कार्यालयको नाम	जिल्ला	झोलुङ्गे पुलको नाम	पुलको प्रकार (D/N/Truss)	स्पान/लम्बाई (मि.)
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर	भोजपुर	धनकुटा नपा ३ मालबाँसे र धनकुटा नपा २ जोडने भिरगाउँ झोपु धनकुटा	Truss	२८.००
			धनकुटा ८ र छथर जोरपाटी जोडने तान्खुवा खोला झो.पु.	D type	८४.००
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	संखुवासभा	लेक्सुवा खोला झोपु भोटखोला ४ र ५ जोडने, संखुवासभा	D type	११०.००
			माडजुवा सिक्केपा झोपु सभापोखरी संखुवासभा	D type	९८.००
			उम्लिंग र बई रंग बीच ओइरंग खोला झोपु मादी नपा संखुवासभा	D type	६०.००
			ठाडो खोला झोपु याडसिङजुङ र स्याङरिङ चैनपुर १	D type	६५.००
			सभापोखरी ५ र ६ जोडने माडजुवा दोभान सभाखोला झो. पु., चमेवा, संखुवासभा	D type	८८.००
			सभापोखरी ५ र ३ जोडने सभाखोला झो. पु. सुम्नाला, संखुवासभा	D type	११३.००
			यक्सुवा खोला सिरिसे झोपु सभापोखरी ४, संखुवासभा	D type	१०५.००
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	उदयपुर	जलजले जग्गेटार झो.पु वैद्यनाथ खोला, उदयपुरगढी ६, उदयपुर	N-Type	१००.००
			चिसापानी गोहिया खोला झो.पु त्रियुगा खोला, त्रि.न.पा. ७ उदयपुर	D-Type	५८.००
			मरुवा तित्रीबोट झोलुङ्गे पुल मरुवा खोला, कटारी न.पा. ४ उदयपुर	N-Type	७०.००
			मडमे झोलुङ्गे पुल, शिशुवारी खोला, त्रियुगा न.पा ६ उदयपुर	Truss	६४.००
			तावा खोला झोपु, कटारी ७ धरम भकारी माझी टोल जाने	N-Type	११७.००
			ताप्ले ५ दगले इनामे ३ झो पु उदयपुर	D-Type	९९.००
			लाम्पाते तल्लो मादले झो पु उदयपुर	D-Type	७९.००
			सिमलटार देखि घोरेटो निस्कने बाटोमा द्वारखोला झोलुङ्गे पुल चौदण्डी न.पा ८	N-Type	७०.००
			त्रियुगा खोला झो पु त्रियुगा नगरपालिका	N-Type	१२०.००
			तावा खोला झोपु पुल उदयपुर	N-Type	१००.००
		लामिदुवाली झो.पु. वैद्यनाथ खोला, कटारी ६ उदयपुर	N-Type	९१.००	
		बरुवा खोला लामो तारिको झो.पु.	N-Type LSTB	१७०.२०	
		खोटाङ	लवुवा खोला झो पु बराहपोखरी गाउपालिका	D-Type	११२.००
			खोप्मा तापखोला झो पु केपिलासगढी गा.पा ३ खोटाङ	D-Type	१११.००
			सावा खोला कात्रे दोभान झो पु खोटेहाड गा पा ४ जन्तेदुङ्गा जोडने	D-Type	९१.००
			बेलिया खोला गाग्रीदह थाप्लो झो पु साकेला २ खोटाङ	D-Type	६०.००
		उदयपुर खोटाङ	चिप्टार झो पु	N-Type LSTB	३३३.००
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा	ओखलढुङ्गा	वरौटा सिल्खुखोला झो. पु चम्पादेवी ३, ओखलढुङ्गा	D Type	६१.००
		ओखलढुङ्गा	धोवि खोला झो.पु. रामपुर खरीचौर जोडने मोलुङ	D Type	१२०.००
		सोलुखुम्बु	निम्चोला नुर्कुम वदुमु खोला पिडालेदोभान झो पु महाकुलुङ ५ सोलुखुम्बु	D Type	९६.००
		सोलुखुम्बु	बिखेदोभान महाकुलुङ गा पा ५ झो पु सोलुखुम्बु	D Type	५१.००
		ओखलढुङ्गा	रुप्से खोला झो पु सि.न.पा ५ ओखलढुङ्गा	Truss Type	३२.००
		सोलुखुम्बु	शिशा खोला चाडेटार झो पु सोलुदुधकुण्ड न पा ८ सोलुखुम्बु	Truss Type	३२.००
		सोलुखुम्बु	शिशाखोला जोरसल्ले झो.पु. सोलुदुधकुण्ड -८	D Type	११०.००
		सोलुखुम्बु	सिस्ने खोला भगोरे झो.पु	D Type	१०९.००
		ओखलढुङ्गा	फेदि खोला झो पु चम्पादेवी ४ -रिठाबोटे_ र चम्पादेवी ५ -कालि खोला दोभान_ ओखलढुङ्गा	D Type	९२.००
		ओखलढुङ्गा	खोलाखर्क झो.पु. खिजिदेम्वा ८ ओखलढुङ्गा	D Type	६६.००

क्र.स.	कार्यालयको नाम	जिल्ला	झोलुङ्गे पुलको नाम	पुलको प्रकार (D/N/Truss)	स्पान/लम्बाई (मि.)
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	मोरङ	Lohandra khola Trail bridge Belbari-5,Gramthan-6	N type	१५१.००
		मोरङ	Chisang khola,Kamalpur Kirtiman Trail Bridge	N type	२७१.००
		मोरङ	Eaiyabari Dash khola Trail Bridge Kanepokhari-6 and Pathari-10	Truss	९६.००
		मोरङ	Keshalya khola Trail Bridge, Biratnagar 5	N type	८६.२०
		मोरङ	Pathari sanischare 9 Mathilo kusechauri ra kanepokhari-6 Suntale Jodne Dash khola Trail Bridge	Truss	६४.००
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय,झापा	झापा	किस्ने खोला झो.पु.	SSTB-N	१२०.००
		झापा	भेलामुनी मरल्वस्ती अदुवा खोला मल्टी ट्रेस ब्रिज	SSTB-MST	८४.००
		झापा	धरमपुर ट्रेस ब्रिज	SSTB-ST	३२.००
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय,पाँचथर	पाँचथर	शिवा खोला झो.पु. याङवरक- ३	Suspended	१०४.००
		पाँचथर	भन्याङ खोला झो.पु., फिदिम-१३ र १४	Suspended	१२०.००
		पाँचथर	गुमेश्वर पानामा झो.पु., फालेलुङ-३	Suspended	८८.००
		पाँचथर	सिरिसे सिल्लि पाखा झो.पु.,फालेलुङ-३	Suspended	११६.००
		पाँचथर	नावाखोला, थामथुम खोला झो.पु., मिक्लाजुङ्ग-४ र ५	Suspended	१०९.००
		पाँचथर	कुरुङखोला कुरुम्बा २ नसुवा जामुनबोटे झो.पु., मिक्लाजुङ्ग-५	Suspended	११६.००
		पाँचथर	लप्सिबोटे पुच्छरबाट नरकटे झो.पु., मिक्लाजुङ्ग-५	Suspended	११०.००
		पाँचथर	गोवाटार च्याने झो.पु., फालेलुङ-४	Suspended	९७.००
		पाँचथर	बज्राठे थरीटार झो.पु., फालेलुङ-४	Suspended	७२.००
		पाँचथर	चुनेदोभान झो.पु., फिदिम-९ र ५	Suspended	६५.००
		ताप्लेजुङ्ग	ओठे थवाङ झो.पु., फुङलिङ-१०	Suspended	८५.००
		ताप्लेजुङ्ग	निकाश खोला झो.पु., फुङलिङ-११	Suspended	८७.००
		ताप्लेजुङ्ग	ओगेङ र साई जिम जोङ्गे झो.पु., मेरिङदेन-६	Suspended	१२०.००
		ताप्लेजुङ्ग	हेल्लोक खोला झो.पु., फक्ताङलुङ-५	Suspended	९०.००
		ताप्लेजुङ्ग	मेन्देवा खोला ट्रेस पुल, फक्ताङलुङ-२	Truss	३२.००
जम्मा (५९ वटा झोपूको)					५,६८०.४०

७.५ आ.व.२०८०/८१ मा शहरी तथा भवनबाट सम्पन्न भएका मुख्य कामहरु

सि.नं.	निर्माण संरचना	इकाई	संचालित संख्या	सम्पन्न संख्या	निर्माणाधीन संख्या
१	सामुदायिक भवन निर्माण	वटा	१६९	११२	५७
२	सरकारी भवन निर्माण	वटा	५२	२७	२५
३	सभाहल निर्माण	वटा	४	२	२
४	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण	वटा	३४	२६	८
५	एकीकृत वस्ती विकास	वटा	३२	१६	१६
६	जनता आवास कार्यक्रम	वटा	८२६५	१००३	७२६२
७	सहरी सडक (ढलान)	कि.मि	७.७	२	५.७
८	सहरी सडक (कालोपत्रे)	कि.मि	१०.३१	४.१४	६.१७
९	पार्क निर्माण	वटा	८	६	२
१०	ढल निर्माण	कि.मि	१६.२९	८.८६	७.४३
११	बसपार्क निर्माण	वटा	६	१	५
१२	गेट/ भ्युटावर निर्माण	वटा	४	२	२
१३	प्रहरी भवन निर्माण	वटा	१	१	०
१४	अन्य पूर्वाधार निर्माण	वटा	९३	७१	२२
१५	मर्मत सम्भार	वटा	७७	७७	०
१६	डि.पि.आर.	वटा	४३	४३	०
जम्मा			८८२२.३	१४०२	७४२०.३

अनुसूची

अनुसूची १

आ.व. २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा
सम्पन्न मुख्य मुख्य कार्यहरुको सारांश

सि.नं.	आ.व.	सडक निर्माण सम्पन्न भएका (कि.मी.)						बहुबाषेय सडक निर्माण सम्पन्न (संख्या)		मोटरबल पुल निर्माण सम्पन्न (संख्या)	झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न (संख्या)	ट्रयाक ओपन	कैफियत
		मर्मत	ग्रावेल	कच्ची	(RCC/PCC)	सोलिङ्ग	कालोपत्रे	संख्या	लम्बाई (कि.मी.)				
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	१२०	०.५	१०	०.५२		०		०	५	७.५		
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	३८	२०.४	९.३	०		२२.५३		२				
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	३५	५०	१०	०		३		५	१			
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	२००	३०	५	०		०		०				
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	५०	१६	६०	०		०		२				
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	१५८	१२	६७	०		०.६५		१	१			
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा	०	०	२०	०.०६५		०		१				
८	प्रादेशिक विशेष सडक निर्माण आयोजना, विराटनगर	०	०	०	०		०		०				
९	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी	०	०	०	०		०						
क	आ.व २०७५/७६ को जम्मा	६०१.००	१२८.९०	१८१.३०	०.५९		२६.१८		११	७	७.५		
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी												
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	२२.२७५	४.१०	१६९.८८	०.२४	४.१७७	०.५५		१	२	४९.३		
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	३.३५	५.३०	४.५०	०.२०		३६.२२		३	४	०.३		
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	२.४१	१४९.७५	७.४४	१.६०		१२.७९		३	६	३५.९९		
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर		१६.००	१००.००	०.८०		०.८०		०	४	२०.		
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	२.	१५.००	२०.००	०.०४		०.८५		२	५	१.		
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	३१.५	२१.२०	१०५.००	०.६८		१.००		२	५	१४.		
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा			७१.००	०.४०				१	३	२२.		
९	प्रादेशिक विशेष सडक निर्माण आयोजना, विराटनगर												
ख	आ.व २०७६/७७ को जम्मा	६१.५४	२११.३५	४७७.८२	३.९५	४.१८	५२.२१		१२	२९	१४२.५९		
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, ईटहरी												
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	१.४३	१५.७४	७.१९	०.१५	०.४६	०.००		१	१०	९.१९		
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	१.२	१३.१२	२०.००	-	-	२८.००		२	५			
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ		९५.४६				६.४१		२	८			
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	०.५	८.००		०.१०	०.३			१	४	१०		
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	१८.	३३.००	६५.००	१.७५	२	६.२०	१	४.९४	११	३५		
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	२५.	०.००	०.००			०.००		१	१			
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा	५.	१०.००	१७.००	०.४०	०	०.००	१	९.८०	२	५	१	
९	प्रादेशिक विशेष सडक निर्माण आयोजना, विराटनगर												
ग	आ.व २०७७/७८ को जम्मा	५१.१३	१७५.३१	१०९.१९	२.४०	२.७६	४०.६१	२.००	१४.७४	१०	४४	५५.१९	

सि.नं.	आ.व.	सड़क निर्माण सम्पन्न भएका (कि.मी.)						बहुबाषेय सड़क निर्माण सम्पन्न (संख्या)		मोटररेवल पुल निर्माण सम्पन्न (संख्या)	झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न (संख्या)	ट्रयाक ओपन	कैफियत
		मर्मत	ग्रावेल	कच्ची	(RCC/PCC)	सोलिड	कालोपत्रे	संख्या	लम्बाई (कि.मी.)				
१	प्रादेशिक विशेष सड़क निर्माण आयोजना, विराटनगर	०	२५.००	०.००	०.००	०	०.००	०		०	०	०	
२	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, ईटहरी	०	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०		२	०	०	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	२५.३२	३५.९१	५१.०७	०.००	१.९५२	२.००	०		१	१	११.५२	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	७.३२	११६.८७		०.३५		५२.२९	१	१४.७०	४	२	१	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	१९.५२	१२१.४५	०.००	०.०८	०	४१.७८	०		४	४	०	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	५	१५.००		०.२०	३	१.००	०		०	६	५	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	२८.०	२०.१०	२५.००	०.१५	४.५	०.००	०		२	२	८.५६	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	६	४३.८६		०.३०	०.५	१.६५	०		३	२	२०	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगा	१५	२.००	१५.००	०.४५	०	०.००	०		१	८	३	
घ	आ.व २०७८/७९ को जम्मा	१०६.१६	३८०.१९	९१.०७	१.५३	९.९५	९८.७२	१.००	१४.७०	१७	२५	४९.०८	
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, ईटहरी									१			
२	ग्रामीण सड़क सञ्जाल सुधार आयोजना												
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	५.३५	५६.६९	४२.११	०.६०	१.८९	१९.३९	२	१७.१९	१	१५	१८.५	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	१२.४७	१६.३१	६.७८	०.२२	०.९५	७७.१०	३	४२.८४	२	३	२	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	८.५	५३.११	०.००	०.१८		७२.३९	३	१९.८०	४	५	६.३	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	१९.१	४८.६९	२८.५०	१.२७	२.५	२१.००	१	१६.०२	१	२	२०	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	१४.६.३	७.३९	१३.३३	१.२६	८.२	१३.६०			४	१०	१७.०८	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	१०	४६.७०	१०.००	१.००	२	३.००	३	५२.२०	४	१३	३	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगा	२.४	३०.५०	४०.८३	०.२३	६.९८	०.००	२	१०.००	२	६	३१.६५	
ङ	आ.व २०७९/८० को जम्मा	२०४.११	२५९.३९	१४१.५५	५.७६	२२.५	२०६.४८	१४.००	१५८.०५	१९	५४	९८.५३	
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, ईटहरी									१			
२	ग्रामीण सड़क सञ्जाल सुधार आयोजना	०	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०	०	०	०	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर												
	पाँचथर	१४.६५	३२.६७	३०.६८	०.२९	५	१६.४०	०	०	०	१०	१.८८	
	तान्लेजङ	४.४२	४.४६	३१.३५	०.२४	६.५३	२.००	०	०	०	५	६.४८	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा												
	झापा	१४.	२३.३०	०.००	०.६८	०	२६.३८	२	२०.४७	५	३	०	
	इलाम	३.५	४.२८	३.००	०.६९	२	०.३६	०	०	२	०	०	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ												
	मोरङ	७.७	३१.१६	१.५०	१.७६		३१.९४	२	२४.६६	१	५	१.९६	
	सुनसरी	२.२१	२२.६२		०.७४		१२.५७	२	१२.३५	१		०.५१	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा												
	संखुवासभा	१३.२४६	३.७२	२.४२	०.६९	८.९८	०.००			१	७	५	
	तेह्रथुम							१	१७.६१३				

सि.नं.	आ.व.	सडक निर्माण सम्पन्न भएका (कि.मी.)						बहुवर्षिय सडक निर्माण सम्पन्न (संख्या)		मोटेरेवल पुल निर्माण सम्पन्न (संख्या)	झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न (संख्या)	ट्रयाक ओपन	कैफियत
		मर्मत	प्रावेल	कच्ची	(RCC/PCC)	सोलिड	कालोपत्रे	संख्या	लम्बाई (कि.मी.)				
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर												
	भोजपुर	१८.७	६.४०	४१.००	०.९८	५.६९	२.००			१		१.८४	
	धनकुटा	२.९	१.२८		०.०७	१.३	३०.००	३	४४.६८		२	१.५१	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर												
	उदयपुर	०.४९	४५.२७	२९.२७	०.५८	०.४५७	५.०५	१	२०.००	२.०	१२	१३.४५	
	खाटाङ	१.३४५	३०.८५	३९.२९	१.४१	२.७१५	०.००	१	२८.८०		५	९.५३	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगा												
	ओखलढुंगा	१०	०.००	२०.००	०.०५	२०.७६	०.००				७	२	
	सोलुखुम्बु							१	१३.५६	१	३		
च	आ.व २०८०/८१ सम्मको जम्मा	९३.१४	२०६.०१	१९८.५१	८.१८	५३.६५	१२६.६९	१३.००	१८२.१३	१५.००	५९.००	४४.१६	
	हाल सम्मको जम्मा	१११७.०७	१३६१.१६	११९९.४४	२२.४१	९३.०४	५५०.८९	३०.	३६९.६२	८९.	२१८.	३९७.०५	

अनुसूची २

आ.व. २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा
सम्पन्न सम्पन्न बहुवर्षिय सडकको विवरण

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	सडकको लम्वाई	सडकको किसिम
१	२०७७/०७८	रुमजटार सानीटार वनपाले देउराली फेडे सडक	ओखलढुङ्गा	९.८	Gravel
२		भोजपुर टक्सार एयरपोर्ट सडक	भोजपुर	४.९४	Asphalt
जम्मा (क)				१४.७४	
३	२०७८/७९	सुखानी दानाबारी चिसापानी राजदुवाली सडक	इलाम	१४.७०	DBST
जम्मा (ख)				१४.७०	
४	२०७९/०८०	निशंखे भदौरे रबुवाघाट खानीभन्नाङ्ग सडक	ओखलढुङ्गा	५.००	Gravel
५		ठाडे जन्तरखानी नलीडाँडा पात्ले टुक्सीन्दो भुसिङ्गा रावादुलु सडक	ओखलढुङ्गा	५.००	Gravel
६		दित्तेल जाल्पा ऐसेलु खर्क जोड्ने सडक	खोटाङ्ग	७.६०	Gravel
७		कोल्टे मैनाटार बाघखोर चुरुम्फा माझखर्क हुदै दित्तेल हलेशी सडक	उदयपुर	२१.२०	Gravel
८		बेतेनी ओखले रुपाटार बासवोटे सडक	उदयपुर	२३.४०	Gravel
९		सतासीधाम झिलझिले हवलदार चोक चौरी हुदै होकल बारी जाने सडक	झापा	२६.९०	DBST
१०		भद्रपुर ज्यामिरगढी धुलाबारी -गुजा बस्ती मार्गुर्माडी शान्तिनगर हुदै इरौटार (भद्रपुर धुलाबारी खण्ड)	झापा	८.५४	Asphalt
११		दमक ५ बुद्ध चोक हि.मा.वि टुकुरपानी शान्तिचोक गोलाटार हुदै महेशचोक मोरङ्ग सडक	झापा	७.४०	Asphalt
१२		फिदिम फालोट सडक	पाँचथर	१०.११	Premix Carpet
१३		फिदिम शिवालय नाडलपा फजाङ्ग छिन्तापु सडक स्तरउन्नती	पाँचथर	७.०८	Asphalt Concrete
१४		सिधुवा-सुक्रबारे-ओखे-म्यागलुङ सडक (सिधुवा-ओखे सडक खण्ड)	तेह्रथुम	१६.०२	Premix Carpet
१५		घिनाघाट (पुष्पलाल चोक) देखी विराटचोक सडक (१०+००० देखि २०+०००)	मोरङ	१०.००	Asphalt
१६		सनिस्चरे बजार कुसेचौरी मंगल बारे सोमबारे सिरिसे डाडा बितिग किरातिचौक हुदै बिरेन्द्र नगर सम्म	मोरङ	८.००	Asphalt
१७	भोक्राहा गा पा को ढोप जाने बाटोमा पर्ने भोक्राहा बजार सडक	सुनसरी	१.८०	Asphalt	
जम्मा (ग)				१५८.०५	

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	सडकको लम्वाई	सडकको किसिम
१८	२०८०/०८१	तामाखानी जस्माने भञ्जङ्ग गुम्बा गोलु लिखु पिके काफले चौर भण्डार सडक	सोलुखुम्बु	१३.५६	Earthen
१९		दिक्तेल साप्सु खोला मात्तिम मानेभन्ज्यांग पाँचधारे सडक	खोटाङ्ग	२८.८०	Gravel
२०		अमिनिखार्क हडिया ज्यामिरे सातधारे बेल्टार साउने धाप्लांग सडक	उदयपुर	२०.००	Gravel
२१		अमरपथ सडक कन्काई न ३ सुरुंगा देखि बोर्डर सम्म प्याकेज १	झापा	७.८०	Asphalt
२२		दुर्गापुर दानावारी देखि इलाम जाने सडक	झापा	१२.६७	Asphalt
२३		हिले उत्तरपानी छिन्तागं त्रिवेणी सडक	धनकुटा	११.४३	Asphalt
२४		गुठिटार बाघखोर छिदि सडक	धनकुटा	१०.१५	Asphalt
२५		धनपा विहिवारे हटिया कर्मिटर बन्चरे तेलिया परेवादिन शुक्रबारे तेहथुम सडक	धनकुटा	२३.१०	Asphalt
२६		सेर्मा-जलजले-भण्डारीडाडा-इसीबु-सक्रात्रती-अठराइ-मेदाप सडक	तेह्रथुम	१७.६१	DBST
२७		बुढी गंगा १ पुष्पलाल चोक नवज्योती मार्ग खद्रा टोले पुर्व नहर देखी मम्मोहन पोलिटेकनिक सडक	मोरङ	६.४१	Asphalt
२८		किसान चोक टाडी आइतबारे रवि सडक	मोरङ	१८.२५	Asphalt
२९		शिवचोक देखी भारतीय सिमा बिरपुर सम्म सडक निर्माण कोशी गापा ४	सुनसरी	६.१५	Asphalt
३०		इटहरी ५ (मितेरीपुल) देखी मदनमार्ग सडक निर्माण	सुनसरी	६.२०	Asphalt
जम्मा (घ)				१८२.१३	
जम्मा (क+ख+ग+घ)				३६९.६२	

अनुसूची ३

आ.व. २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा
सम्पन्न सम्पन्न बहुवर्षिय सडकपूलको विवरण

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	सडकपूलको नाम सडकको नाम	जिल्ला	सडकपूलको लम्वाई (मी)	सडकपूलको किसिम
१	२०७४/७५	चेका खोला पूल बवियाँ-दोमना-गान्धी आश्रम सडक	मोरङ	२६.३०	
२	२०७४/७५	कटहरी पूल जूडी खोला कटहरी सिस्वनी जहडा सडक	मोरङ	२१.३०	RCC T-Beam
३	२०७४/७५	मुगु खोला पूल सुन्दरपूर याङ्गसिला धरान सडक	मोरङ	२६.३०	RCC T-Beam
४	२०७४/७५	शेरा खोला पूल, तालतलैया पानीपैया देवीस्थान तालतलैया ईटहरी सडक	सुनसरी	२७.००	Multicell Box
५	२०७४/७५	सेउती खोला पूल, तल्लो पानीबारी धरान तल्लो पानीबारी सडक	सुनसरी	१०२.००	RCC T-Beam
जम्मा (क)				२०२.९०	
१	२०७५/७६	पिलुवा खोला चैनपूर नूनढाकी गुफापोखरी सडक (चेनेज १९+८००)	संखुवासभा	३०.६५	Steel Plate Girder with open foundation
२	२०७५/७६	साप्सु खोला पुल (रेग्मीटार) खोटाङ्ग माउरे-पोक्सिन्टार सडक	खोटाङ्ग	६०.६०	RCC inclined Girder with open foundation
३	२०७५/७६	लिखु खोला सडकपूल बाम्ति भण्डार चौलाखर्क सडक	सोलुखुम्बु	४०.६०	Steel Plate Girder with open foundation
४	२०७५/७६	देउमाई खोला पूल नेपालटार मंगलबारे दोकानडाँडा पोउटपा सडक	ईलाम	३५.००	Steel Plate Girder with open foundation
५	२०७५/७६	माई खोला पूल (माबु) माईजुवा- माबु रिङ्ग रोड	ईलाम	२५.००	RCC T-Beam with open foundation
६	२०७५/७६	बालुवा खोला पूल (सोहबाघ) RTI SWaP विराटनगर सोहबिगां रंगेली सडक	मोरङ	१४.५०	RCC Box Bridge with Mat foundation
७	२०७५/७६	चतरा मेन क्यानल सिस्वानी बाघधारा गच्छिया गेरमानी सिस्वानी सडक	मोरङ	२४.५०	RCC Box Bridge with Mat foundation
८	२०७५/७६	लोहान्द्रे खोला पूल महादेव टोल कटहरी तारीगाँम सडक	मोरङ	६२.५०	RCC T-Beam with Pile foundation
९	२०७५/७६	कटनु खोला पूल, राजघाट देवीथान-महाराजथान सडक	मोरङ	२१.३०	RCC T-Beam with Pile foundation
१०	२०७५/७६	सिन्दुरे खोला पूल सुन्दरपूर केराबारी पतिगाँउ डाँडा बजार सडक	मोरङ	१३.४०	RCC Box Bridge with Mat foundation
११	२०७५/७६	लम्बुखोला मोटरेवल पुल सिधुवा-सुक्रबारे-ओखे-म्याग्लुड सडक	तेह्रथुम	४८.५५	Steel Plate Girder with open foundation
जम्मा (ख)				३७६.६०	

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	सडकपूलको नाम सडकको नाम	जिल्ला	सडकपूलको लम्वाई (मी)	सडकपूलको किसिम
१	२०७६/७७	माल्टा खोला मोटरवेल् पुल SNRTP खाँदवारी-कल्चेवेशी-डके-सभापोखरी सडक	संखुवासभा	२५.००	
२	२०७६/७७	पाङ्गमा खोला मोटरवेल् पुल SNRTP खाँदवारी-कल्चेवेशी-डके-सभापोखरी सडक	संखुवासभा	२०.००	
३	२०७६/७७	खहरे खोला सल्यान १, देउराली ६ नेचा बतासे तिगला- खाल्पा- महेन्द्र उ मावि- सल्यान -चितापातल- नेचा बतासे सडक	सोलुखुम्बु	४०.६०	Steel Plate Girder with open foundation
४	२०७६/७७	माई खोला पूल, जमुना बिल्ल्याटे सुलुबुङ्ग जमुना सन्दकपूर सडक	ईलाम	२२.६०	RCC T-Beam with open foundation
५	२०७६/७७	अदुवा खोला पुल (घेरावारी) लक्ष्मीपूर राजगड पुर्नघाट घेरावारी सुकुनडाङ्गी बेलडाङ्गी भद्रपूर सडक	झापा	६४.३२	RCC Prestressed with Pile foundation
६	२०७६/७७	नन्द खोला पूल ज्यामिरेगढी भद्रपूर नपा ७ केचना चन्द्रगढी भद्रपूर ज्यामरगढी मेचीनगरपालिका	झापा	९६.६०	Prestress RCC I Girder with Pile Foundation
७	२०७६/७७	सेउती खोला पूल, धरान -५, कोरीया बस्ती धरान पानीवारी केरावारी सडक	सुनसरी	७६.३०	RCC T-Beam with open foundation
८	२०७६/७७	साई खोला पूल धरान मंगलबारे विष्णुपादुका सडक	सुनसरी	१२१.००	RCC Box Bridge with Mat foundation
९	२०७६/७७	ट्याग्रे -२ खोला बक्स पूल ईटहरी उपमानपा -१४ शुक्रबारे गडीगाँउपालिका सडक	सुनसरी	७६.३०	RCC Box Bridge with Mat foundation
१०	२०७६/७७	कमला नदी पूल बेलसोट टाँडी भिमान (सिन्धुली) सडक	उदयपुर	१८६.६०	Prestressed (Post Tension Box Girder) with open and Pile foundation
११	२०७६/७७	हेवा खोला सडक पुल (परबुङ्ग) मेमङ्ग-परबुङ्ग सडक	पाँचथर	२२.००	RCC T-Beam with open foundation
१२	२०७६/७७	साप्सु-२ खोला पूल दिक्तेल माटिम लापाघाङ्ग खोटाङ्ग बजार सडक	खोटाङ्ग	३०.६०	Steel Plate Girder with open foundation
जम्मा (ग)				७८१.९२	

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	सडकपूलको नाम सडकको नाम	जिल्ला	सडकपूलको लम्वाई (मी)	सडकपूलको किसिम
१	२०७७/०७८	सिस्ने खोला पूल, सुनापति देवीस्थान सडक	ओखलढुङ्गा	३७.४५	RCC Prestressed with open foundation
२	२०७७/७८	सिक्टेल् खोला पूल भोजपुर टक्सार गुम्वा दाहल गाँउ सडक	भोजपुर	२५.६०	Prestressed slab with open foundation
३	२०७७/७८	मोलुङ्ग खोला मोलुङ्ग दोभान ओखलढुङ्गा-सिस्नेरी- टोक्सेल सडक	ओखलढुङ्गा	६०.६०	Steel Plate Girder with open foundation
४	२०७७/७८	नावाँ खोला पूल गुम्वा डाँडा कुकुरेटार हानगुम मझुवा सडक	पाँचथर	४१.३०	RCC Prestressed with open foundation
५	२०७७/७८	किस्ले खोला पूल गैरीगञ्ज बाघबजार गैरीगञ्ज केराबारी बाघ चौधरी सडक	झापा	४१.६५	RCC T-beam with Pile foundation
६	२०७७/७८	पलिया खोला पूल ज्यामिरे सतिघाट काकरभिट्टा सडक	झापा	२६.२५	RCC T-Beam with Pile Foundation
७	२०७७/७८	क्यारे खोला (होक्लाबारी) MoPID होक्लाबारी हल्लीबारी दीपो बाउन्ने कासेन सडक	मोरङ्ग	२२.६०	RCC T-Beam with Pile foundation
८	२०७७/७८	ट्याङ्गरे खोला पूल मोतिदेव मार्ग	सुनसरी	२०.९०	RCC Rigid Frame Bridge with Pile foundation
९	२०७७/७८	साप्सु-३ खोला पूल दिपरुङ्ग चिउचुमा दिपरुङ्ग चिउचुमा गा.पा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी सडक	खोटाङ्ग	४०.६५	RCC Prestressed with open foundation
१०	२०७७/७८	हेवा खोला सडक पुल MoPID खाँदवारी-बडरेनी-लिडलिड-चैनपुर सडक	संखुवासभा	३१.६०	RCC Prestressed with open foundation
जम्मा				३४८.६०	
१	२०७८/०७९	दुधे खोला सडकपूल सिरिसे-टारकेरावारी-गाम्नाङ्गटार-शिरीचौर सडक	ओखलढुङ्गा	२६.२०	RCC T-Beam with open foundation
२	२०७८/०७९	मोलुङ्ग खोला मान्द्रे दोभान ओखलढुङ्गा- कुन्तादेवी- कटुन्जे-कोसभन्जाङ्ग सडक	ओखलढुङ्गा	८०.६०	RCC Fixed Beam with open foundation
३	२०७८/०७९	तावा खोला पूल, दिक्तेल बजार खोटाङ्ग दिक्तेल- साप्सु- मथेम्म- तावा खोला- पन्चमी सडक	खोटाङ्ग	४०.००	Steel Plate Girder with open foundation
४	२०७८/०७९	ताप खोला पूल राके खर्मी	खोटाङ्ग	३५.००	RCC Prestressed with open foundation
५	२०७८/०७९	देउरी पुल देउरी- श्रीपुर- दमौती- बुर्जाकान्ला सडक	उदयपुर	७४.१०	RCC T-Beam with open foundation

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	सडकपूलको नाम सडकको नाम	जिल्ला	सडकपूलको लम्वाई (मी)	सडकपूलको किसिम
६	२०७८/०७९	यारी खोला पूल बेतिनि नूनथला कुमलटार रुपाटार थानागाँउ सडक	उदयपुर	६०.००	RCC Prestressed with open foundation
७	२०७८/०७९	फावा खोला पुल देउराली सिम्बु कुन्जरी शिक्षा सडक	ताप्लेजुङ्ग	२६.३०	RCC T-Beam with open Foundation
८	२०७८/०७९	बेहेरे खोला पक्की पुल गुम्वा सहिले भुल्के बैकुन्ठे मानेभन्जाङ्ग सडक	भोजपुर	२६.०५	RCC T-Beam with open foundation
९	२०७८/०७९	पिखुवा खोला सडक पुल, मानेभन्जाङ्ग भोजपुर-मानेभन्जाङ्ग-रानीबास-घरेटार सडक	भोजपुर	७६.४०	RCC T-Beam with open foundation
१०	२०७८/७९	सर्दू खोला पूल चिनेडाँडा धरान उपमनपा-१ ३ धरान उपमनपा-२० चिनेडाँडा सडक	सुनसरी	७६.३०	RCC T-Beam with open foundation
११	२०७८/७९	मिक्लु खोला बक्स पूल किसन चोक टाँडी रमिते मिक्लाजुङ्ग सडक	मोरङ्ग	८६.६०	RCC Box Bridge with mat foundation
१२	२०७८/७९	केसलिया खोला पूल, लिम्बु चोक बेलबारी बुधबारे यलाम्बर चोक लिम्बु चोक सामपूरा धानीघाट सडक	मोरङ्ग	३७.३०	RCC Prestress with Pile Foundation
१३	२०७८/७९	मरिया खोला मोटरएबल पूल, सुनवर्सी झप्पडताल बर्दाङ्ग रैतामाई चुन्निमरी सडक	मोरङ्ग	३७.३०	RCC Prestress with Pile Foundation
१४	२०७८/७९	रेखा खोला पूल (बक्स कल्भड) गरेमानी शुक्रराज स्कुल बुट्टावारी सडक	झापा	९.२०	RCC Box Bridge with Mat Foundation
१५	२०७८/७९	चन्दु खोला पूल, गौराध छप्रामारी बलुवाथान सडक	झापा	२५.९८	RCC T-Beam with Pile Foundation
१६	२०७८/७९	दाईझोडा खोला पूल अर्जुनधारा दुर्गापुर दाईझोडा खुदुनावारी दानावारी सडक	झापा	१०४.१५	RCC T-Beam with open foundation
१७	२०७८/७९	धुवा खोला पूल मावु जमुना सन्दकपूर सडक	ईलाम	२५.९८	RCC T-Beam with open foundation
जम्मा				१,५४४.६६	

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	सडकपूलको नाम सडकको नाम	जिल्ला	सडकपूलको लम्वाई (मी)	सडकपूलको किसिम
१	२०७९/०८०	लिखु खोला सडकपूल पोकु रामेछाप गा.पा.- खाल्टे ओखलढुङ्गा सडक	ओखलढुङ्गा	४७.१०	RCC Prestressed with open foundation
२	२०७९/०८०	सोलु खोला सडकपूल, चुरपुघाट पाल्ते- गैरे- नेचाबेतघारी-तुनीटार-पन्चम कागेल सडक	सोलुखुम्बु	३१.००	RCC Prestressed with open foundation
३	२०७९/०८०	साप्सु खोला पुल, लिपे दोभान रेग्मीटार- पुरानो गाँउ- लिपे दोभान- खानीडाँडा- दित्तेल सडक	खोटाङ्ग	४६.४४	RCC Prestressed with open foundation
४	२०७९/०८०	बलान खोला पुल कोल्टे-मैनाटार-बाघखोर-चुरुम्बा-मासखर्क-दित्तेल- हलेसी सडक	उदयपुर	३७.४०	RCC Prestressed with open Foundation
५	२०७९/०८०	बाउन्न खोला सडक पुल कोल्टे-मैनाटार-बाघखोर-चुरुम्बा-मासखर्क-दित्तेल- हलेसी सडक	उदयपुर	७४.१०	RCC Prestressed with Pile Foundation
६	२०७९/०८०	गुडारी खोला पूल बसाहाँ शिखरमाडी पच्चमुडे खयरबारी जोरपाटी सडक	उदयपुर	७२.५०	RCC T-beam with Open Foundation
७	२०७९/०८०	सिसु खोला पूल भद्रपुर-पृथ्वीनगर-बनीयानी-हस्पिटल सडक	झापा	१५.८०	RCC Box Bridge with mat Foundation
८	२०७९/०८०	कुमाले खोला पूल आवु चोक-कान्छी बजार-सानो खोल्सी-कोलमथाङ्ग सडक	ईलाम	२६.१०	RCC T-Beam with open foundation
९	२०७९/०८०	सावा खोला पक्कीपुल, यासोक, आंगना मैवा-जोरसाल यासोक फिदीम सडक	पाँचथर	४५.२०	RCC T-Beam with open foundation
१०	२०७९/०८०	अधेरी (आरी) खोला पक्की पुल भोजपुर- मानेभन्जाङ्ग- राम प्रसाद राई गा.पा. सडक	भोजपुर	२६.२०	RCC T-Beam with open foundation
११	२०७९/०८०	याकुँवा खोला पूल, नकुवाँ दोभान (बाकुवा) प्याउली- याङ्गपाङ्ग - देउराली सडक	भोजपुर	२५.९०	RCC T-Beam with open foundation
१२	२०७९/०८०	पिखुवा खोला (खाल्डे) सडक पुल पन्चकन्या-पिप्ले खाल्डे पान्धारे सडक	धनकुटा	२१.२५	RCC T-Beam with open foundation
१३	२०७९/०८०	मागंमाया खोला पक्की पुल त्रिशुले-हात्तिखर्क-जितपुर सडक	धनकुटा	२६.२०	RCC T-Beam with open foundation
१४	२०७९/०८०	खोरुङ्गा खोला मोटरेवल पुल मोराहाङ्ग-पौठाक सडक	तेह्रथुम	३५.००	RCC Prestressed with Open Foundation

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	सडकपूलको नाम सडकको नाम	जिल्ला	सडकपूलको लम्वाई (मी)	सडकपूलको किसिम
१५	२०७९/८०	सार्धु खोला बक्स पुल, विशालचोक विशालचोक धरान सडक	सुनसरी	६०.८०	RCC Box Bridge with Mat Foundation
१६	२०७९/८०	मेर्या खोला पुल, देवानगञ्ज पछै सिमार केरा टोल गुसुका सडक	सुनसरी	२५.६०	RCC T-Beam with Pile Foundation
१७	२०७९/८०	डाँस खोला पुल होक्लाबारी भट्टीटोल काने पोखरी १ काने पोखरी २	मोरङ्ग	५१.३०	RCC T-Beam with Pile Foundation
१८	२०७९/८०	केसलिया खोला बक्स पुल, सिर्जना मार्ग बेलवारी सिर्जना मार्ग सडक	मोरङ्ग	१८.००	RCC Box Bridge with Mat Foundation
१९	२०७९/८०	मरिया गछिया खोला पुल, आलनपूर आलनपूर CMC क्यानल सडक बुढीगाँगा गा पा ६	मोरङ्ग	२९.२५	RCC T-Beam with Pile foundation
जम्मा				७०७.१४	
१	२०८०/०८१	खहरे खोला सडकपूल नेचा- सल्यान- बेतघारी सडक	सोलुखुम्बु	२६.२०	RCC T-Beam with open foundation
२	२०८०/०८१	भेटे खोला पुल सभा पोखरी ६ संखुवसभा सडक	संखुवसभा	१५.५०	RCC T-Beam with open foundation
३	२०८०/०८१	बैजनाथ खोला पक्की पुल, कटारी-६ सोमबारे मदन भण्डारी राजमार्ग बैद्यनाथ खोला पुल-कटारी न.पा. वडा नं. ७ कार्यालय विहीबारे जोडने सडक	उदयपुर	८४.३०	RCC Prestressed with Pile Foundation
४	२०८०/०८१	त्रियुगा खोला सडक पुल मदनभण्डारी राजमार्गदिखि तोरीबारी-कालीखोला ककनी- हाडेवास सडक	उदयपुर	८२.५०	RCC Prestressed with Open Foundation
५	२०८०/०८१	बेतिनी सडक पुल दमक-तारबारी-टुक्रिराझोडा-वाहघरे-डडडडे सडक	झापा	३८.००	RCC Prestressed with Pile Foundation
६	२०८०/०८१	राइसिंह पुल, मेची न.पा.४ भृकुटी-बाहुनडाँगी-काँकरभिट्टा सडक	झापा	५३.३२	RCC T-Beam with open foundation
७	२०८०/०८१	पुवा खोला पुल भाँङ्गटार इ.न.पा ईलाम भाँङ्गटार रक्से पुवा भञ्जङ्ग ईलाम बजार सडक	ईलाम	२६.२०	RCC T-Beam with open foundation
८	२०८०/०८१	माइखोला मोटेरेवल पुल, रलुप विब्लाटे-सुम्बेक-पेङ्ग-नयाँबजार सडक	ईलाम	४२.००	RCC Prestress with open foundation
९	२०८०/०८१	घाग्रा खोला सडक पुल, चकचकी ७, बुधबारे लक्ष्मीपूर-पखरीवास-बुद्धीबजार सडक	झापा	३१.३०	RCC Prestress with Pile Foundation
१०	२०८०/०८१	भालु खोला सडकपुल, शिवसतासी न.पा. ९ मैदार अपतारी वेङ्गडाँडा सडक	झापा	२०.९५	RCC T-Beam with Pile Foundation

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	सडकपूलको नाम सडकको नाम	जिल्ला	सडकपूलको लम्वाई (मी)	सडकपूलको किसिम
११	२०८०/०८१	अदुवा खोला पुल (घेराबरी) लक्ष्मीपूर घेराबारी सडक	झापा	६४.४०	RCC Prestressed with Pile Foundation
१२	२०८०/०८१	याकुँवा खोला पूल, नकुवाँ दोभान (ग्याङ्कुवा) प्याउली- याङ्गपाङ्ग - देउराली सडक	भोजपूर	५२.१०	RCC T-Beam with open foundation
१३	२०८०/८१	सिडया खोला पूल, घिनाघाट विराटनगर विराटचोक सडक	मोरङ्ग	५२.६०	RCC T-Beam with Pile Foundation
१४	२०८०/८१	महिमा खोला पूल, हरिनगरा रामनगर भूटीया गौतमपूर सडक	सुनसरी	६३.६८	RCC T-Beam with Pile Foundation
१५	२०८०/८१	तमोर नदी पूल, सिन्वा लिम्बिखिम खाजेनिम सडक	ताप्लेजुङ्ग	५८.६०	RCC beam with open foundation
जम्मा				७११.६५	
८९	कुल जम्मा			४,४७०.५७	

अनुसूची ४

आ.व. २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा
सम्पन्न सम्पन्न झोलुङ्गे पूलको विवरण

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	झो.पूको नाम	जिल्ला	झो.पूको लम्वाई (मी)	झो.पूको किसिम
१	२०७५/७६	चौफाल झो.पू	उदयपुर	३३५.००	D -Type LSTB
२		खुलालडाँडा झो.पू	उदयपुर	७५.००	N -Type
जम्मा (क)				४१०.००	
३	२०७६/७७	पिनालाखा ट्रस पुल	खोटाङ्ग	३२.००	Truss
४		वारकुपुछार ट्रस पुल	खोटाङ्ग	२८.००	Truss
५		बलान खोला झो.पू (मैनाटार मादले)	उदयपुर	१०५.००	D- Type
६		छाउरी खोला झो.पू (लालपुर भुल्के)	उदयपुर	१०५.००	N -Type
७		कालीखोला भोर्लेनी अजिङ्गरे झो.पू	उदयपुर	११०.००	N -Type
८		देउनिया खोला झो.पू	झापा	११९.८०	SSTB-N
९		साकल खोला झो.पू	इलाम	१००.००	SSTB-D
१०		इन्द्रावती तेन्दो झो पु	भोजपुर	१०३.००	SD
११		एखुवा आमचोक १ झोपु	भोजपुर	९०.००	SD
१२		एखुवा आमचोक २ झोपु	भोजपुर	८४.५५	SD
जम्मा (ख)				८७७.३५	
१३	२०७७/७८	किस्ने खोला झो.पू	झापा	९६.००	SSTB-MST
१४		अमलमाने गोदाम (गुर्दुम सेरेजुम)झो.पू., फिदिम-१३	पाँचथर	१०७.००	Suspended
१५		सुकुतुम्बे झो.पू., सिरिजंगा, फुडलिङ	ताप्लेजुङ्ग	७७.३०	Suspended
१६		खुड खोला झो.पू., याडवरक	पाँचथर	९१.२३	Suspended
१७		मेवा फावालुङ झो.पू., मेरिङदेन	ताप्लेजुङ्ग	८१.००	Suspended
१८		पहेले खोला झो.पू., सिरिजंगा	ताप्लेजुङ्ग	४४.००	Suspended
१९		पाडदुवा झो.पू., मिक्लाजुङ	पाँचथर	९९.००	Suspended
२०		हेवा तितेखानी झो.पू., फालेलुङ	पाँचथर	९२.८९	Suspended
२१		देउनिया खोला झो.पू	झापा	११९.८०	SSTB-N
२२		झुत्रे खोला बलौटे झो.पू	इलाम	३२.००	SSTB-D
२३		पिया खोला झो.पू	इलाम	३२.००	SSTB-ST
२४		रतुवाखोला झो.पू	इलाम	१२०.००	SSTB-D
२५		लेउती खोला सस्पेन्सन झोपु	धनकुटा	१०६.००	SN
२६		तमोर नदी झोपु	धनकुटा	८०.००	SD
२७		मानेटार सस्पेन्डेड झोपु	धनकुटा	६८.००	SD
२८		तांखुवा सस्पेन्डेड झोपु	धनकुटा	८०.००	SD
२९		तिनदोभाने लेगुवा सस्पेन्डेड झोपु	धनकुटा	६७.००	SD
३०		लुगंदागं उभागं झोपु	धनकुटा	८०.००	SD
३१		रुवा रिभर चेक्सला चिलिमधाप झोपु	भोजपुर	८३.००	SD

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	झो.पूको नाम	जिल्ला	झो.पूको लम्बाई (मी)	झो.पूको किसिम
३२		समावती झोपु	भोजपुर	५८.००	SD
३३		यांमा ओखरबोटे झोपु	भोजपुर	९५.००	SD
३४		इन्द्रावती पाला बोखुम्बा झोपु	भोजपुर	६६.००	SD
३५		तालविरोटा ट्रेस पुल	भोजपुर	३२.००	ST
३६		पाटि खोला ट्रेस पुल	भोजपुर	२८.००	ST
जम्मा (ग)				१,८३५.२२	
३७	२०७८/७९	पुर्वरिधाप झो.पू	उदयपुर	७०.००	N-Type
३८		अँधरी झो.पू	उदयपुर	६२.००	N-Type
३९		अदुवा खोला झो.पू	झापा	११२.६०	SSTB-N
४०		हडिया खोला झो.पू	झापा	९१.००	SSTB-N
४१		शिवा खोला झो.पू	इलाम	५५.००	SSTB-D
४२		दुरुङ्गे खोला झो.पू	इलाम	८६.००	SSTB-D
४३		फक्तालुङ इखुवा झो.पू., फक्तालुङ	ताप्लेजुङ्ग	१२०.००	Suspended
४४		सेङगेवा खोला झो.पू., मिक्लाजुङ	पाँचथर	९३.००	Suspended
४५		बासबोटे सितलपाटी झो.पू., फिदिम	पाँचथर	१२०.००	Suspended
४६		खेवाथाम खोला पोकवना झो.पू., फालेलुङ	पाँचथर	८१.००	Suspended
४७		बाँजोगरा टिमुरे झो.पू., फिदिम न.पा.	पाँचथर	९६.००	Suspended
४८		पञ्चमी झो.पू., फिदिम न.पा.	पाँचथर	७३.००	Suspended
४९		रवि खोला झो.पू., याङवरक	पाँचथर	८९.००	Suspended
५०		शिलशिले ओखरबारी झो.पू., याङवरक	पाँचथर	८३.००	Suspended
५१		थुक्रिया मायावा खोला झो.पू., मेरिङदेन, मैवा खोला	ताप्लेजुङ्ग	११५.००	Suspended
५२		तमोर नदि आम्बोटे झो.पू., फुङलिङ्ग, आठराईत्रिवेणी	ताप्लेजुङ्ग	१२०.००	Suspended
५३		बाबाधारी महादेव मन्दिर ट्रेस पुल	भोजपुर	३२.००	ST
जम्मा (घ)				१,४९८.६०	
५४	२०७९/८०	थिगुवा वाडेदार झो.पू	खोटाङ्ग	९५.००	D-Type
५५		कुरुङ्गे खोला झो.पू	झापा	११२.६०	SSTB-N
५६		देवनिया खोला-बेलगाछी छेउ झो.पू	झापा	३२.००	SSTB-ST
५७		कालिखोला याङवरक झो.पू., याङवरक, सिदिङवा	ताप्लेजुङ्ग	११९.००	Suspended
५८		तोरीबारी खोला झोपु	भोजपुर	९७.००	SD
५९		इन्द्रावती खोला झोपु	भोजपुर	५३.००	SN
६०		बुवाखोला चन्डिथान झोपु	भोजपुर	४०.००	SN
६१		रावा खोला(कावा खोला)लप्सिबोटे झोपु	भोजपुर	८२.००	SD
६२		बंखुवा खोला झोपु	भोजपुर	७७.००	SD

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	झो.पूको नाम	जिल्ला	झो.पूको लम्बाई (मी)	झो.पूको किसिम
६३		किमालुगं ट्रेस पुल	भोजपुर	२८.००	ST
६४		भुपालेधारा नखुवा खोला झोपु	धनकुटा	९०.००	SD
६५		घोप्टे भिर झोपु	धनकुटा	८९.००	SD
६६		तिन दोभाने झोपु	धनकुटा	८२.००	SD
जम्मा (ड)				९८८.६०	
६७		विरौटा सिल्खु खोला झो.पू	ओखलढुङ्गा	६९.००	D-Type
६८		धोवी खोला खरीचौर झो.पू	ओखलढुङ्गा	९२०.००	D-Type
६९		खोलाखर्क झो.पू	ओखलढुङ्गा	६६.००	D-Type
७०		फोदी खोला झो.पू	ओखलढुङ्गा	९२.००	D-Type
७१		सिस्ने खोला भगोरे झो.पू	ओखलढुङ्गा	९०९.००	D-Type
७२		रुप्से खोला ट्रेस पूल	ओखलढुङ्गा	३२.००	Truss
७३		निम्चोला नूकूम वूदूम खोला पिडाले दोभान झो.पू	ओखलढुङ्गा	९६.००	D-Type
७४		बिखे दोभान झो.पू	सोलुखुम्बु	५९.००	D-Type
७५		सिसा खोला जोरसल्ले झो.पू	सोलुखुम्बु	९९०.००	D-Type
७६		सिसा खोला चागेटार ट्रेस पूल	सोलुखुम्बु	३२.००	Truss
७७		जलजले जग्नेटार झो.पू वैद्यनाथ खोला	उदयपुर	९००.००	N -Type
७८		चिसापानी गोहिया खोला झो.पू	उदयपुर	५८.००	D- Type
७९		मरुवा तिन्नीबोट झो.पू मरुवा खोला	उदयपुर	७०.००	N -Type
८०		मडमे झो.पू, शिशुवारी खोला	उदयपुर	६४.००	Truss
८१		तावा खोला झो.पू,	उदयपुर	९९७.००	N -Type
८२		ताप्ले ५ दगले इनामे ३ झो.पू	उदयपुर	९९.००	D- Type
८३		लाम्पाते तल्लो मादले झो.पू	उदयपुर	७९.००	D- Type
८४		द्वारखोला झो.पू	उदयपुर	७०.००	N -Type
८५		त्रियुगा खोला झो.पू	उदयपुर	९२०.००	N -Type
८६		तावा खोला झो.पू,	उदयपुर	९००.००	N -Type
८७		लामिदुवाली झो.पू, वैद्यनाथ खोला	उदयपुर	९९.००	N -Type
८८		बरुवा खोला लामो तारिको झो.पू	उदयपुर	९७०.२०	N -Type LSTB
८९		लबुवा खोला झो.पू	खोटाङ्ग	९९२.००	D- Type
९०		खोप्पा तापखोला झो पु केपिलासगढी गा.पा ३ खोटाङ्ग	खोटाङ्ग	९९९.००	D- Type
९१		सावा खोला काब्रे दोभान झो.पू	खोटाङ्ग	९९.००	D- Type
९२		बेलिया खोला गाग्रीदह थाप्लो झो.पू	खोटाङ्ग	६०.००	D- Type

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	झो.पूको नाम	जिल्ला	झो.पूको लम्बाई (मी)	झो.पूको किसिम
९३	२०८०/०८१	चिप्टार झो.पू	उदयपुर	३३३.००	N-Type LSTB
९४		किस्ने खोला झो.पू	झापा	१२०.००	SSTB-N
९४		भेलामुनी मरल्वस्ती अदुवा खोला मल्टी ट्रेस ब्रिज	झापा	८४.००	SSTB-MST
९६		धरमपुर ट्रेस ब्रिज	झापा	३२.००	SSTB-ST
९७		शिवा खोला झो.पू. याडवरक-३	पाँचथर	१०४.००	Suspended
९८		भन्याड खोला झो.पू., फिदिम-१३ र १४	पाँचथर	१२०.००	Suspended
९९		गुप्तेश्वर पानामा झो.पू., फालेलुङ-३	पाँचथर	८८.००	Suspended
१००		सिरिसे सिल्लि पाखा झो.पू., फालेलुङ-३	पाँचथर	११६.००	Suspended
१०१		नावाखोला, थामथुम खोला झो.पू., मिक्लाजुङ्ग-४ र	पाँचथर	१०९.००	Suspended
१०२		कुरुङखोला कुरुम्बा २ नसुवा जामुनबोटे झो.पू., मिक्लाजुङ्ग-५	पाँचथर	११६.००	Suspended
१०३		लप्सिबोटे पुच्छरबाट नरकटे झो.पू., मिक्लाजुङ्ग-५	पाँचथर	११०.००	Suspended
१०४		गोवाटार च्याने झो.पू., फालेलुङ-४	पाँचथर	९७.००	Suspended
१०५		बज्राठे थरीटार झो.पू., फालेलुङ-४	पाँचथर	७२.००	Suspended
१०६		चुनेदोभान झो.पू., फिदिम-९ र ५	पाँचथर	६५.००	Suspended
१०७		ओठे थवाड झो.पू., फुडलिङ-१०	ताप्लेजुङ्ग	८५.००	Suspended
१०८		निकाश खोला झो.पू., फुडलिङ-११	ताप्लेजुङ्ग	८७.००	Suspended
१०९		ओगेड र साई जिम जोङ्गे झो.पू., मेरिङदेन-६	ताप्लेजुङ्ग	१२०.००	Suspended
११०		हेल्लोक खोला झो.पू., फक्ताङलुङ-५	ताप्लेजुङ्ग	९०.००	Suspended
१११		मेन्देवा खोला ट्रेस पुल, फक्ताङलुङ-२	ताप्लेजुङ्ग	३२.००	Truss
११२		मालबाँसे भिर गाउँ ट्रेस पुल	धनकुटा	२८.००	ST
११३		तांखुवा खोला झोपु	धनकुटा	८४.००	SD
११४		लेक्सुवा खोला झोपू भोटखोला ४ र ५ जोङ्गे, संखुवासभा	संखुवासभा	११०.००	D type
११५		माङजुवा सिवेकपा झोपू सभापोखरी संखुवासभा	संखुवासभा	९८.००	D type
११६		उम्लेग र वई रंग बीच ओइरंग खोला झोपू मादी नपा संखुवासभा	संखुवासभा	६०.००	D type
११७	ठाडो खोला झोपू याडसिङजुङ र स्याडरिङ चैनपुर	संखुवासभा	६५.००	D type	
११८	सभापोखरी ५ र ६ जोङ्गे माङजुवा दाभान सभाखोला झो. पू., चमेवा, संखुवासभा	संखुवासभा	८८.००	D type	
११९	सभापोखरी ५ र ३ जोङ्गे सभाखाला झो. पू. सुम्नाला, संखुवासभा	संखुवासभा	११३.००	D type	

क्र.सं.	सम्पन्न आ.व.	झो.पूको नाम	जिल्ला	झो.पूको लम्वाई (मी)	झो.पूको किसिम
१२०		यक्सुवा खोला सिरिसे झोपू सभापोखरी ४,	संखुवासभा	१०५.००	D type
१२१		Lohandra khola Trail bridge Belbari- 5,Gramthan-6	मोरङ	१५१.००	N type
१२२		Chisang khola,Kamalpur Kirtiman Trail Bridge	मोरङ	२७१.००	N type
१२३		Eaiyabari Dash khola Trail Bridge Kanepokhari-6 and Pathari-10	मोरङ	९६.००	Truss
१२४		Keshalya khola Trail Bridge, Biratnagar 5	मोरङ	८६.२०	N type
१२५		Pathari sanischare 9 Mathilo kusechauri ra kanepokhari-6 Suntale Jodne Dash khola Trail Bridge	मोरङ	६४.००	Truss
जम्मा (च)				५,६८०.४०	
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च)				११,२९०.१७	

अनुसूची ५

आ.व. २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा
सम्पन्न बहुवर्षिय शहरी विकास तथा भवनको
कार्यक्रमको विवरण

बहुवर्षिय आयोजना/कार्यक्रमको विस्तृत विवरण
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०८०/०८१

क्र.सं.	आ.व.	क्रियाकलापको नाम	योजनाको किसिम	ठेक्का सम्झौता मिति	म्याद थप सहित ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	कैफियत
१	२०७५/०७६	कुम्मायक आवासिय भवन निर्माण यासोक पाचथर	भवन	२०७६/०२/१६	२०८०/०३/३०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
२	२०७५/०७६	लक्ष्मीमार्ग बालुवाटार चक्रपथ तथा सडक तथा नाली निर्माण दमक झापा	सडक र नाला	२०७६/०३/०६	२०८०/०३/३१	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
३	२०७५/०७६	सीमीन्चोङ्ग सर्वधर्म सामुदायिक भवन फालेलुङ ३ ,पाँचथर	सामुदायिक भवन	२०७७/३/२६	२०८०/०३/३०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
४	२०७५/०७६	बहुतले पार्किङ तथा संचार केन्द्र निर्माण ,ईलाम ७	पार्किङ	२०७७/३/३१	२०८०/०६/३०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
५	२०७६.०७७	नेपाल नेत्र ज्योति संघको शाखा कार्यालय निर्माण दोभान ताप्लेजुङ्ग	भवन	२०७९/०६/१३	२०८०/०९/१२	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
६	२०७६/०७७	मौवा बजार सडक तथा ढल निकास तुम्वेवा गा. पा.पाँचथर	सडक र ढल	२०७९/१०/०४	२०८१/०४/०३	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
७	२०७६/०७७	सामुदायिक भवन निर्माण तुम्वेवा ३ पाँचथर	भवन	२०७७/०३/२३	२०८१/०१/२४	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
८	२०७६/०७७	सोलमारि चोकबाट सराडपाडा बजारसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य कमल झापा	सडक	२०७७/०३/२४	२०८१ असार मसान्त	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
९	२०७८/०७९	आदिवासी संग्रहालयबाट पश्चिम दक्षिण हुँदै दमक ८ वाट ९ र १० जाने बाटो दमक झापा	सडक	२०८०/०१/२७	२०८१/०७/२४	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको

क्र.सं.	आ.व.	क्रियाकलापको नाम	योजनाको किसिम	ठेक्का सम्झौता मिति	म्याद थप सहित ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	कैफियत
१०	२०७८/०७९	रवि बजार ढल निकास तथा बजार कालोपत्रे पाँचथर	सडक र नाला	२०७९/०७/१८	२०८१/०१/१८	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
११	२०७८/०७९	जिल्ला अस्पताल पाँचथरको आवासीय भवन निर्माण पाँचथर	भवन	२०७९/१०/०४	२०८०/०८/०२	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा

क्र.सं.	आ.व.	क्रियाकलापको नाम	योजनाको किसिम	ठेक्का सम्झौता मिति	म्याद थप सहित ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	कैफियत
१	२०८०/८१	धर्मदेवी नपा ३ स्थित नगर सामुदायिक भवन निर्माण, संखुवासभा	भवन	२०७७/०६/०४	२०८०/०६/३०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
२	२०८०/८१	भोजपुर 'सभा हल निर्माण भोजपुर	भवन	२०७७/०६/२३	२०८०/०९/२९	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
३	२०८०/८१	डम्बर खड्का स्मृती प्रतिष्ठान भवन निर्माण चैनपुर संखुवासभा	भवन	२०७७/०६/२२	२०८१/०२/३१	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
४	२०८०/८१	धनकुटा न.पा वडा नं. १ हिले स्थित बहुउद्देशिय भवन (कवर्ड हल) धनकुटा	भवन	२०७७/०६/०५	२०८१/०१/३१	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
५	२०८०/८१	महालक्ष्मी न पा धनकुटामा आदिवासी जनजाति तथा जातिय सँग्राहालय धनकुटा	भवन	२०७६/०९/११	२०८०/०५/३१	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
६	२०८०/८१	खाँदवारी न.पा.मा बसपार्क स्तरोन्नती, संखुवासभा	बसपार्क	२०७६/०३/३०	२०८०/१२/३०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

क्र. सं.	आ.व.	क्रियाकलापको नाम	योजनाको किसिम	ठेक्का सम्झौता मिति	म्याद थप सहित ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	कैफियत
१	२०७६/७७	Construction of Magar Cultural Center Kerabari Ruaral Municipality Morang	भवन	०७७/०३/१२	०८१/०३/२०	सम्पन्न
२	२०७९ /८०	Construction of UDBO Office Annex Quarter Building Works Biratnagar, Morang	भवन	०७९/०९/०९	०८१/०३/२५	सम्पन्न
३	२०७९ /८०	Construction Of Nepal Engineering Association office Building Work., Biratnagar, Morang,	भवन	०८०/०९/१२	०८१/०९/१९	सम्पन्न
४	२०७६/७७	Construction of Vehical Registration Building of Transport Management Office Sunsari	भवन	०७७/०३/३०	०८१/०२/२५	सम्पन्न
५	२०७६/७७	Construction of Driving License Building of Transport Magagement Office Sunsari	भवन	०७७/०३/३०	०८१/०२/२५	सम्पन्न
६	२०७९ /८०	Construction of SOS Technical Traning Centere Itahari-१६, Sunsari	भवन	०७९/१०/१२	०८०/०८/३०	सम्पन्न
७	२०७९ /८०	Construction of Mayaghar Nepal Itahari, Sunsari.	भवन	०८०/०४/१६	०८१/०४/१५	सम्पन्न
८	२०७५ /७६	Police Post Office Construction Works Sorungchhbise Udayapur	भवन	०७६/०३/३१	०७९/०४/२५	सम्पन्न
९	२०७६/७७	Construction of Auditorium Hall at Baraha phase-I of Limchungbung Rural Municipality Udayapur.	भवन	०७७/०९/२९	०८१/०९/२५	सम्पन्न
१०	२०७९ /८०	Construction of Area Forest Office Building Belsot Katari Udayapur.	भवन	०८०/०३/०९	०८१/०२/३०	सम्पन्न

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

क्र.स	आ.व.	क्रियाकलापको नाम	योजनाको किसिम	ठेक्का सम्झौता मिति	म्याद थप सहित ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	कैफियत
१	२०८०/०८१	खोटाङ बजार ढल सडक बिस्तार खोटाङ फोहोरमैला तथा ढल ब्यवस्थापन सम्बन्धि निर्माण खोटाङ	सडक र नाला	३/३०/२०७७	२०८०।०७।२९	सम्पन्न
२	२०८०/०८१	मिलन चोक देखि कृषि विकास कार्यालय हुदै गैरीगाउ जोड्ने सडक सिनापा ११ ओखलढुंगा		०८०/०५/०५	०८१/०२/०५	
३	२०८०/०८१	ओखलढुंगा जिल्ला सिद्धिचरण नपा वडा न ११ नगर्पक निर्माण ओखलढुंगा		०८०/०५/०५	०८१/०५/०५	सम्पन्न

अनुसूची ६

आ.व. २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा
विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण

विनियोजन तथा खर्चको विवरण
(आ.व अनुसार)

आ.व.	विनियोजित वजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
२०७४/२०७५	२ अरब ६४ करोड	१ अरब ६५ करोड	६२.५०%	
२०७५/२०७६	६ अरब ९७ करोड	५ अरब ६ करोड	७२.६०%	
२०७६/२०७७	२२ अरब ११ करोड	१६ अरब ४६ करोड	७४.४५%	
२०७७/२०७८	११ अरब ९ करोड	७ अरब ३६ करोड	६६.३७%	
२०७८/२०७९	९ अरब ८६ करोड	९ अरब १९ करोड	९३.२०%	
२०७९/२०८०	१० अरब २६ करोड	८ अरब ७९ करोड	८५.७०%	
२०८०/२०८१	१३ अरब ५० करोड	९ अरब ९७ करोड	७३.८६%	
जम्मा	७६ अरब ४३ करोड	५८ अरब ४८ करोड	७६.५१%	

अनुसूची ७

सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षिय सडक र सडकपूलको
विवरण

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	स्रोत सहमति प्राप्त रकम	आयोजनाको लागत अनुमान	ठेक्का आव्हान मिति	ठेक्का सम्झौता मिति	ठेक्का सम्झौता रकम	ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	भौतिक प्रगति	कैफियत
पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर										
क) बहुवर्षीय सडक आयोजनाहरू										
३	सरखण्डे यासोक सडक पाँचथर	६७०,८८४.२०	६७०,८८४.२०	२०७६-०२-०५	२०७६-०३-३१	५३३,३०६.४८	२०७९-०३-२९	२०८१-०६-३०	८५.९६%	
४	शिव दोभान लुम्फावुङ नवमीडाँडा सडक पाँचथर	८४३,९५७.५४	८४३,९५७.५४	२०७६-०२-०६	२०७६-०३-२९	६७२,२४५.५८	२०७९-०३-२८	२०८१-०९-२६	७८.४९%	
५	फुन्लिंग न पा -नाईखोल्यांग -कामि डाडा थेचम्बु- चाक्सीबोटे थुम्बेदीन हेल्मुम्बा खाम्देम्बे तेल्लोक ममंखे याम्फुदे कंचनजंघा बेस क्याम्प सडक ताप्लेजुङ्ग	६४७,३२९.९७	६४७,३२९.९७	२०७६-०२-०६	२०७६-०३-३०	५००,०९३.०४	२०७९-०३-२८	२०८१-१२-३१	५७.७६%	
६	गुफा भुजे देउराली गोरजा चागे दोभान जोडे सडक ताप्लेजुङ्ग	५११,८३४.९५	५११,८३४.९५	२०७६-०२-०६	२०७६-०३-३१	४०६,७६४.०४	२०७९-०३-२९	२०८१-०६-३०	८२.६५%	
७	ससमी दशमी ओखरबोटे मौवा आंगना लखुवादोभान सडक पाँचथर	९४१,६३८.००	९४१,६३८.००	२०७९-०७-०१	२०७९-१२-२१	४५९,०९८.००	२०८२-१२-२०		४९.२३%	
८	वरडाँडा साब्लाखु लिम्बुदीन मेहेले सुरुमखिम कंचनजंघा वेशक्याम्प सडक, ताप्लेजुङ्ग	६००,०००.००	५९९,९८४.००	२०७९-१०-१९	२०८१-०१-२७	४४२,६३७.४२	२०८३-०७-२३		४.३१%	
बहुवर्षीय सडकको जम्मा		४,२१५,६४४.६६	४,२१५,६२८.६६			३,०१४,१४४.५६			६१.५०	
ख) बहुवर्षीय सडकपुल आयोजनाहरू										
१४	ईवा खोला पुल, पाँचथर याडवरक सिलसिले र ताप्लेजुङ्ग सिदिम्बा जोड्ने ताप्लेजुङ्ग	१०४,२४६.००	१०४,२४६.००	२०७९-०७-०१	२०७९-११-१६	६२,३१२.००	२०८१-११-१५		८.८२%	
१५	नावा खोला पुल-२, चिसापानी-कुरुम्बा-आरुबोटे सडकमा पर्ने पाँचथर	९२,९६७.००	९२,९६७.००	२०७९-०९-२५	२०७९-१२-०२	७३,६८६.००	२०८१-१२-०१		३६.८९%	
१६	नाम्दु खोला पुल, शिवालय- रानिटार-लुङरुपा-गोरुवाले सडकमा पर्ने पाँचथर	४३,३२६.००	४३,३२६.००	२०७९-१०-२७	२०८०-०१-१४	३४,५००.००	२०८२-०१-१३		४८.०१%	

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	स्रोत सहमति प्राप्त रकम	आयोजनाको लागत अनुमान	ठेका आव्हान मिति	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१८	नेरुवा खोला पुल , मैवाखोला गा पा -२ रमैवाखोला गा पा -५, खाते जोडने सडकमा पर्ने ताप्लेजुङ्ग	९२,६५४.००	९२,६५४.००	२०७९-११-१५	२०८०-०२-११	७४,७८०.००	२०८२-०२-१०		२१.२१%	
	बहुबर्षिय सडकपुलको जम्मा	३३३,१९३.००	३३३,१९३.००			२४५,२७८.००			२७.०३%	
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथरको जम्मा	४,५४८,८३७.६६	४,५४८,८२१.६६			३,२५९,४२२.५६			५९.०३	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा										
क) बहुबर्षिय सडक आयोजनाहरु										
२	भद्रपुर- फडानिपुल- इन्द्राभद्रा- बौध मोड- सलकपुर- इलाम सडक, झापा	३३३,११८.००	३३३,११८.००	२०७७-०१-१८	२०७८-०५-२३	२६६,९३३.८३	२०८०-०५-२२	२०८१-०५-२२	२३.९२%	
३	अमरपथ सडक- कन्काई न ३ सुरंगा - बोर्डर सडक झापा									
	प्याकेज २ झापा		५९९,९२७.६४	२०७६-०२-१०	२०७६-०३-३०	५७१,८१५.८३	२०८०-०३-३०	२०८१-०८-३०	६६.६९%	
४	गौरादह स्कुल- चौन गौरिया सडक, झापा	२०२,०४८.००	२०२,०४७.००		२०७६-०७-२०	१५५,२९२.९५	२०७८-०७-२०	२०८१-०४-३०	९७.७३%	
५	फिक्कल - जोगमाइ- नया बजार- दुधाङ्ग सडक, ईलाम	६५७,४६२.००	६५७,४६२.००	२०७६-०२-०६	२०७६-०८-०६	५३८,२३८.१५	२०७९-०७-१५	२०८१-०४-१५	९७.१५%	
६	रक्से- गाग्रे भन्ज्याङ्ग- जितपुर- बेलासे- सोक्तिम सडक, ईलाम	६६०,५५७.००	६६०,५५७.००	२०७६-०२-०६	२०७६-०७-१९	३९८,६१०.५१	२०७९-०३-३१	२०८२-०२-३०	४८.४९%	
७	राँके- गैडे सडक, ईलाम									
	प्याकेज १ देउराली- फलाटे- गजुरमुखी- इभाङ्ग खण्ड	७९८,३६०.००	३३७,०८०.३४	२०१९-०५-२४	२०७६-०४-२६	३३६,४२४.२३	२०७९-०४-२५	२०८१-०३-३०	४६.२७%	
	प्याकेज २ देउराली- फलाटे- गजुरमुखी- इभाङ्ग खण्ड		३३४,८२४.९३	२०१९-०५-२४	२०७६-०३-३१	३३३,९६८.४७	२०७९-०३-३०	२०८१-०३-३०	५६.६८%	
	इलाम बजार सन्दकपुर पर्यटकिय सडक, ईलाम									

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	स्रोत सहमति प्राप्त रकम	आयोजनाको लागत अनुमान	ठेका आव्हान मिति	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	भौतिक प्रगति	कैफियत
८	प्याकेज २ इलाम बजार सन्दकपुर पर्यटकिय सडक	१,०२६,६१०.००	५५४,६६३.०२	२०१९-०५-२४	२०७६-०३-३१	४४२,६२०.८७	२०८०-०३-३०	२०८२-०३-३०	८१.०७%	
	प्याकेज १ इलाम बजार सन्दकपुर पर्यटकिय सडक		६०७,८१२.६०	२०२०-०४-३०	२०७८-०५-२३	३३०,७९९.३१	२०८०-०५-२२	२०८२-०५-२१	९.८४%	
१०	मेचि राजमार्ग बागाडागी - उत्तर सितागढी - बालुवाडी-हल्दीवारी- विर्तामोड सडक, झापा	६२४,४४७.००	६२४,४४६.७१	२०२०-०६-२९	२०७८-०७-०७	३३४,०१३.९३	२०८०-०६-१८	२०८१-१२-११	१३.२१%	
११	सहिद मेम मगर मार्ग हल्दीवारी -२, झापा	२९९,०५८.००	२९९,०५८.००	२०२०-०६-२९	२०७७-०६-२१	१७४,५४३.७१	२०७९-०३-२०	२०८१-०३-२०	९६.८९%	
१२	भद्रपुर- ज्यामिरगढी- धुलावारी -गुजा वस्ती- मागुर्माडी-शान्तिनगर - इरौटार सडक, झापा									
	धुलावारी- इरौटार खण्ड	५८४,०६०.००	५८४,०६०.००	२०१९-०५-२०	२०७६-०७-२०	४६२,३८२.९८	२०७९-०३-३१	२०८१-१०-१०	५१.५८%	
१३	कन्काइ न.पा.८ लक्ष्मीपुर चाक-घाघ्रा खोला सिमाना-गोकुल मार्ग - हुलाकी मार्ग लक्डीगढी - सितल चोक विरिड पुल सडक, झापा	३८०,२५९.००	३८०,२५९.००	२०२०-०६-२९	२०७८-०७-०७	२०९,५९५.२६	२०८०-०६-१८	२०८१-०९-१५	१४.१३%	
बहुबर्षिय सडकको जम्मा		५,५६५,९७९.००	६,१७५,३१६.२४			४,५५५,९४०.०३			५६.२१%	
ख) बहुबर्षिय सडकपुलको जम्मा										
२०	त्रिवेणी खोला पक्की पुल भद्रपुर झापा	३२,०००.५३	३२,०००.५३	२०७७-०१-२१	२०७७-०४-०८	१८,४९६.२१	२०७८-०७-०५	२०८०-०३-२०	५८.७९%	
२१	फुलवासा खोला पुल, मेचीनगर १४ भद्रपुर ९ झापा	१०६,०४२.००	८७,४३०.२६	२०७६-१०-१०	२०७७-०३-०८	७१,१९९.६५	२०७९-०३-२०	२०८१-०९-१३	३९.६२%	
२२	कनकाइ नहर साइफन सतासी खोलामा पक्की पुल शिवसताक्षी न.पा.१ झापा	१४१,८२६.००	१४१,८२६.००	२०७६-१२-०३	२०७७-०४-१२	९६,१९१.८२	२०७९-०३-२०	२०८२-०३-२०	४६.३३%	
२३	अदुवा खोला पुल निर्माण, बाहदशी गा.पा. १ साधुपति झापा	१२०,००५.००	१२०,००५.०१	२०७६-१२-०३	२०७७-०४-१२	८१,८८८.४६	२०७९-०३-२०	२०८२-०२-१५	५५.२९%	
२५	लालपैनी खोला पुल निर्माण झापा	६३,६३१.१६	६३,६३१.१६	२०७७-०१-२१	२०७७-०४-०६	५१,४७९.४८	२०७९-०३-२०	२०८१-०३-१९	४१.६५%	

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	स्रोत सहमति प्राप्त रकम	आयोजनाको लागत अनुमान	ठेका आव्हान मिति	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	भौतिक प्रगति	कैफियत
२६	अदुवा खोला पुल बाहदशी १ जोडने जनकल्याण मार्ग झापा	१०६,१४०.९२	१०६,१४०.९२	२०७६-१०-१०	२०७७-०२-३२	७७,५३५.७३	२०७९-०३-२०	२०८१-०८-३०	८६.७३%	
२७	विरिङ्ग खोला मोटरवल पुल काजीटार बडहरे ईलाम	७३,६७७.००	७३,६७६.८०	२०७६-०८-२०	२०७७-०१-२८	४५,३१६.१२	२०७९-०३-२०	२०८१-०३-१८	२२.०५%	
२८	फाकफोक खोला पुल निर्माण इलाम	३८,७५४.००	३८,७५४.४६	२०७६-०८-२०	२०७७-०१-२४	२४,६४६.४३	२०७९-०३-२०	२०८१-०३-१८	४८.४९%	
३०	सिद्धी खोला पुल, सिद्धी खोला पुल,जिर्माले -गारखे-सन्दकपुर, ईलाम	७९,११६.९८	७९,११६.९८	२०७७-०१-२१	२०७७-०४-०६	५१,४५२.८७	२०७९-०३-२०	२०८१-०३-१८	२४.७०%	
३२	पुवा खोला पुल, सेतीदेवी मार्ग ईलाम न. पा. ६ बारवस्ती र देउमाई न. पा. ६ फुटुक जोड्ने, इलाम	४८,४५६.७८	४८,४५६.७८	२०७८-१२-२३	२०७९-०३-१९	४१,८०१.०६	२०८१-०३-१८		५४.९६%	
बहुबर्षिय सडकपुलको जम्मा		८०९,६५०.३८	७९१,०३८.९०			५६०,००७.८५			४९.१४%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाको जम्मा		६,३७५,६२९.३८	६,९६६,३५५.१५			५,११५,९४७.८७			५५.४७	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ										
क) बहुबर्षिय सडक आयोजनाहरु										
१	किसान चोक-टाडी-आइतबारे-रवि सडक, मोरङ									
	किसान चोक-टाडी-आइतबारे-रवि सडक (किसान चोक मिक्लु खोला खण्ड), मोरङ	४००,०००.००	३९९,९६२.२४	२०७९-१०-०८	२०८०-०१-०५	२७७,६५८.१२	२०८२-०१-०५		५८.३४%	
२	डम्भिडा-उल्लुभुङ-सुवेदी चोक-कटुनु-झुनाबारी सडक, मोरङ	३१०,०००.००	२५३,८०२.७७	२०७६-०१-२०	२०७६-०६-१३	२०८,७९४.७९	२०७८-०६-१२	२०८०-०६-११	५६.७५%	
३	पथरी-जाते-ज्यामिरे सडक, मोरङ	८९०,०००.००	७२६,९००.९३		२०७६-०६-१२	५४४,८४५.१३	२०७८-०६-११	२०८०-०३-२८	३९.६०%	
४	जी पी मार्ग (झप्परताल ,बरडंगा ७- बोर्डर- हुलाकी मार्ग सम्म), मोरङ	३२५,५००.००	२७४,४८३.३१	२०७६-०२-२३	२०७६-०६-२४	२०६,२७६.४५	२०७८-०६-२४	२०८२-०६-१०	४७.७५%	

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	स्रोत सहमति प्राप्त रकम	आयोजनाको लागत अनुमान	ठेका आव्हान मिति	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	भौतिक प्रगति	कैफियत
५	बबियाबिर्ता-रंजनी-कजिमान्चोक्-फर्सदंगी-दोभानाघाट-गन्धिअसम्- दोबरिया थान- सुन्वरसी सडक, मोरङ	७९,६००.००	६५४,९७३.०९	२०७६-०२-०१	२०७६-०६-१४	५६१,१०२.७७	२०७८-०६-१२	२०८२-०३-३०	३०.८८%	
६	मोतिपुर-शुक्रबारे-हटिया-गिदनिया खोला सडक, मोरङ	४२५,५००.००	४२५,४७९.८९	२०७६-०३-०१	२०७६-०६-२४	२७२,६२६.८८	२०७८-०६-२४	२०८१-०६-३०	८२.९५%	
७	दरवेसा-धानपाल ५ - फुटानीचोक-गडी घट्टा मोटरेवल सडक, मोरङ	६२६,०००.००	५१९,३७४.६९	२०७६-०१-३१	२०७६-०६-२७	४११,९१२.९०	२०७८-०६-२७	२०८१-०६-२६	७२.३३%	
८	राम लक्ष्मण मार्ग, विराटनगर-१८ - जहदा बोर्डर सडक, मोरङ	२६६,०००.००	३२२,८३३.८७	२०७६-०२-२३	२०७६/०६/१३	१९९,३४०.०८	२०७८-०६-१२	२०८१-०६-१०	५७.४२%	
९	घिनाघाट (पुष्पलाल चोक) देखी बिरट्चोक सडक मोरङ									
	प्याकेज ३ (२०+००० देखि २२+१९५)			२०७६-१०-०९	२०७७-०३-१८	३८३,५६६.०८	२०७९-०३-१७	२०८१-०३-२९	७८.७२%	
१०	बिराटनगर वार्ड न ५,६,११,१२ हुँदै जोगवनी बोर्डर जोड्ने सडक, मोरङ	४९०,५८०.००	४९०,५४८.८०	२०७६-१०-०९	२०७७-०३-०४	२९६,३०९.५७	२०७९-०३-०३	२०८०-०३-०२	१६.०९%	
११	भाउन्ने-आमतोला सडक, मोरङ		३०९,७३९.६०		२०७८-०६-०६	१८६,८२२.८१	२०७९-१२-०५	२०८१-०६-२७	७०.२३%	
१२	लेटाड ६ नं. बुधबारे सडक मोरङ	१,४८७,७४२.३४	१,४८७,७४२.३४	२०७९-०९-१४	२०८०-०१-२८	८७०,३५३.०३	२०८३-०१-२८		८.९८%	
१४	कटहरी गा पा ५ रिगरोड पश्चिम-खोरिया महेशपुर - कृषि बजार सडक, मोरङ	०.००	८२८,१२४.९५	२०७६-१०-०९	२०७७-०३-१२	४७१,८३०.२७	२०७९-०३-११	२०८२-०३-३०	१३.३१%	
१५	धरान १५ निरज बस्ति - हर्दिया- पेलपुर- ढाडे- कन्यापोखारी सडक सुनसरी	५३९,०००.००	५१७,३५२.८३	२०७६-०३-०१	२०७६-०६-१५	३९२,३४१.१६	२०७८-०६-१५	२०८२-०३-३०	४९.३७%	

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	स्रोत सहमति प्राप्त रकम	आयोजनाको लागत अनुमान	ठेका आव्हान मिति	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१६	महेन्द्रनगरको बागे- हल्दिया-कालाबंजर-तिनकुने-भलुवा चौरी-धरान सडक, सुनसरी	४३९,०००.००	५४६,७३३.२४	२०७६-०१-२२	२०७६-०५-१२	३७२,३३०.०३	२०७८-०३-२८	२०८१-०३-३०	७४.२६%	
१७	इनरुवा न पा ५ र ६ - रामधुनी न पा १ सैनैनी सडक, सुनसरी	४८९,०००.००	५९७,८२६.७१	२०७६-०३-०१	२०७६-०६-२४	३२८,६०६.९२	२०७८-०६-२४	२०८१-०६-२३	६०.४९%	
१९	ईटहरी १४ ढोकापुल- शुक्रबारे हाँट - गढी गा.पा.१ धनपुरी- दुहवी -इनरुवा सडक, सुनसरी	४४९,०००.००	५४५,०१३.००	२०७६-०३-०१	२०७६-०६-२४	२७८,९६२.७५	२०७८-०६-२४	२०८१-१२-३०	५१.५८%	
२०	बर्जु ४ छरहडी - ५ हुदै ६ इलाका प्रहरी कार्यालय गढी गा पा इटहरी सडक, सुनसरी	६२९,०००.००	५२८,३७३.५०	२०७६-०३-०१	२०७६-०६-२४	३१६,४७४.५६	२०७८-०६-२४	२०८१-०७-०६	६७.२५%	
२२	देवानगंज देब नारायण मेहताको घर - ७ न इट्टा भट्टा गौतमपुर- बातर टोल - जल्पापुर ठुलो मदरसा- बबिया ८ न कुसुम गाछी इनरुवा बडा न ४ हनुमान चौक सडक सुनसरी	४०,०००.००	४९८,९१४.४२	२०७९-०९-२०	२०८०-०१-०५	३२८,३०५.८०	२०८३-०१-०५		३२.१९%	
२३	बसन्तपुर नहर - भुटाहा बजार सडक, सुनसरी				२०७८-१०-०८	१११,९०८.९४	२०८०-१०-०८		४३.९९%	
बहुबर्षिय सडकको जम्मा		७,८८५,९२२.३४	९,९२८,१८०.१९			७,०२०,३६९.०३			४८.६५%	
ख) बहुबर्षिय सडकपुलको जम्मा										
२५	खदम खोला पुल (सडक पुल), मोरङ	९८,२३९.०१	९८,२३९.०१	२०७७-०२-११	२०७७-०३-३०	५७,०४९.२६	२०७९-०३-२९		३०.७५%	
२६	दत्तकिच्चा खोला पुल ,राम धुनी ,९, सुनसरी	९१,६३२.३३	९१,६३२.३३	२०७६-०९-०३	२०७६-११-२२	६०,९९०.४६	२०७८-०७-२२	२०८१-०८-२१	६०.६९%	
२८	देवि गाउ सिरान लेडुवा मोटर पुल धरान -५ (सडक पुल), सुनसरी	१८,६४८.६१	१८,६४८.६१	२०७६-१२-१०	२०७७-०४-०८	१२,२४४.९९	२०७८-०४-०७	२०८१-०३-३०	३५.२२%	
२९	मदाखोला पक्कि पुल, सुन्दर हरैचा न.पा. २, मोरङ(सडक पुल), मोरङ	५२,२८७.३८	५२,२८७.३८	२०७७-०२-११	२०७७-०३-३०	३१,८८६.४६	२०७८-०९-२९		४६.०३%	

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	स्रोत सहमति प्राप्त रकम	आयोजनाको लागत अनुमान	ठेका आव्हान मिति	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	भौतिक प्रगति	कैफियत
	बहुबर्षिय सडकपुलको जम्मा	२६०,८०७.३२	२६०,८०७.३२			१६२,१७१.१८			४७.४७%	
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङको जम्मा	८,१४६,७२९.६६	१०,१८८,९८७.५२			७,१८२,५४०.२०			४८.६३%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर										
क) बहुबर्षिय सडक आयोजनाहरू										
	भोजपुर-टक्सार-मानेभञ्ज्यांग-बैकुण्ठे-वासिखोरा-बलेखा-रानीटार सडक									
१	पहिलो प्याकेज	४७६,२४०.३५	४७६,२४०.३५	२०७६-०३-०६	२०७६-१०-१५	२८७,०४८.८१	२०७८-१०-१४	२०८२-१०-१३	३७.४४%	
	दोश्रो प्याकेज	४९५,०९७.५३	४९५,०९७.५३	२०७६-३-६	२०७६-१०-१५	२५६,९३७.०९	२०७८-१०-१४	२०८२-१०-१३	३४.४५%	
२	षडानन्द १२-युके पुल- झ्यौपोखरी-सान्पापांग- फलिदोवाटो सडक भोजपुर	१,००५,२५७.९४	१,००५,२५७.९४	२०७६-०९-०८	२०७७-०१-३१	५१६,२००.५१	१/३०/२०७९	२०८२-०७-२९	४८.१०%	
	भोजपुर-दिन्गला सडक									
६	भोजपुर-तीनतले खण्ड	९९७,५००.००	९९७,४८३.७३	२०७९-१०-२६	२०८०-०८-२८	५८४,०१५.६५	२०८२-०८-२७		१२.६९%	
	तीनतले- दिन्गला खण्ड	९१०,०००.००	९१०,०००.००	२०७९-१०-२६	२०८०-०९-०५	६३९,२६२.६७	२०८२-०८-०४		१.०९%	
	बहुबर्षिय सडकको जम्मा	३,८८४,०९५.८२	३,८८४,०७९.५५			२,२८३,४६४.७३			२४.८६%	
ख) बहुबर्षिय सडकपुल आयोजनाहरू										
७	अरुण नदि, लम्सुवाघाट भोजपुर	३८७०९.६१	३८७०९.६१	६/९/२०७९	९/२६/२०७९	३०,२००.६८	२०८१-०९-२५		७९.२४%	
८	चिखुवा खोला षडानन्द नपा ५ र १ जोड्ने भोजपुर	६८,६२३.७१	६८,६२३.७१	२०७९-०३-२०	१०/२६/२०७९	५६,२९४.१९	२०८१-१०-२६		५१.६४%	
९	ट्याम्के मैयु कोट गोगने लेखर्क राउटे खोला सडक पुल भोजपुर	५२,६१८.१२	५२,६१८.१२	२०७९-१०-१८	११/२४/२०७९	३५,७२५.७४	२०८१-११-२४		८९.९५%	
१०	एखुवाखोला सडक पुल, आम्चोक दुम्माना हैखरांग हसनपुर भोजपुर	७९,९६१.१५	७९,९६१.१५	२०७९-१०-१८	१२/२९/२०७९	६६,१०६.०१	२०८१-१२-२९		८१.९९%	
११	श्यामखोला पक्कीपुल, षडानन्द नपा ९ भोजपुर	४५,६९९.१८	४५,६९९.१८	२०७९-१२-०९	१/२८/२०८०	३२,६८०.०५	२०८२-०१-२८		७६.४५%	

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	स्रोत सहमति प्राप्त रकम	आयोजनाको लागत अनुमान	ठेका आव्हान मिति	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१२	लेगुवा खोला मोटरबल पुल धनकुटा	४६,०६५.१६	४६,०६५.१६	२०७६-०८-०५	११/२२/२०७६	३२,१२२.५३	२०७८-११-२१	२०८१-०९-१९	५१.९५%	
१३	तामुटार मोटरबल पुल भोजपुर	८०,३९३.४३	८०,३९३.४३	२०७६-१०-०७	१२/२८/२०७६	६३,३५२.५३	२०७८-१२-२७	२०८१-१२-३०	५९.९७%	
बहुबर्षिय सडकपुलको जम्मा		४१२,०७०.३६	४१२,०७०.३६			३१६,४८१.७३			७०.५७%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुरको जम्मा		४,२९६,१६६.१८	४,२९६,१४९.९१			२,५९९,९४६.४६			३०.४८%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा										
क) बहुबर्षिय सडक आयोजनाहरू										
२	गुफा पोखरी-चैनपुर-बाह्यवीसे सडक संखुवासभा	८०९,५०१.००	८०९,५०१.००	२०७६-०२-१३	२०७६-०७-१५	६२३,७०१.००	२०७९-०७-१४	२०८२-०३-३१	६५.४३%	
३	मानभन्ज्याङ्ग-चन्दनपुर-हेलुवावेशी सडक संखुवासभा	५७७,७७८.००	५७७,७७८.००	२०७६-०२-१३	२०७७-०७-०५	४४०,७२४.००	२०७९-०७-०४	२०८२-०१-३०	४७.३५%	
४	संक्रान्ति बजार- खाम्तालुंग-सन्दु भण्डारी डाँडा सडक निर्माण तेह्रथुम	६७५,०००.००	६७४,८४८.००	२०७९-१०-११	२०८०-०१-१५	५५५,१६८.००	२०८२-०१-१४	x	१९.८७%	
बहुबर्षिय सडकको जम्मा		२,०६२,२७९.००	२,०६२,१२७.००			१,६१९,५९३.००			४५.८१%	
ख) बहुबर्षिय सडकपुल आयोजनाहरू										
१	पीङ्गुवा खोला मोटरबल पुल तेह्रथुम	४८,७०७.००	४८,७०६.००	२०७९-०९-२६	२०८०-०१-०८	३१,२०६.००	२०८२-०१-०७	x	४३.६१%	
२	पिलुवा खोला सडक पुल मादी रातमाटे फेदी, संखुवासभा	७८,०४२.००	७०,८५५.००	२०७९-०९-२६	२०८०-०१-१०	५०,३८८.००	२०८२-०१-०९	x	६२.६२%	
३	सभाखोलामा सडक पुल संखुवासभा	१५३,७२४.००	१५३,७२४.००	२०७९-०१-२१	२०७९-०३-२३	११३,६०३.००	२०८१-०३-२२	x	७६.७३%	
४	भोटी खोला सडक पुल संखुवासभा	२४,००९.००	२४,००९.००	२०७९-११-११	२०८०-०१-१४	१४,५४४.००	२०८१-०१-१३	x	८७.५१%	
बहुबर्षिय सडकपुलको जम्मा		३०४,४८२.००	२९७,२९४.००			२०९,७४१.००			६९.०१%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभाको जम्मा		२,३६६,७६१.००	२,३५९,४२१.००			१,८२९,३३४.००			४८.४२%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर										
क) बहुबर्षिय सडक आयोजनाहरू										

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	स्रोत सहमति प्राप्त रकम	आयोजनाको लागत अनुमान	ठेका आव्हान मिति	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	भौतिक प्रगति	कैफियत
४	देउरी-श्रीपुर-दमौती-बुर्जाकान्ला- लालपत्ता-पाल्ले-घनचक्रे सडक उदयपुर	३९३,००३.२५	३३६,५१७.२७	२०७६-०८-२७	०७८/०६/०१	१८७,५०८.४९	०८०/०५/३०	२०८१-०५-२९	४०.१४%	
७	मैनामैनी-हसनपुर-चुहार सडक उदयपुर									
८	प्याकेज १			२०७६-०७-१९	२०७६-११-२६	५०४,४७७.५४	२०७८-११-२५	२०८२-०३-१३	४३.३३%	
९	प्याकेज २				२०७८-०९-२५	२५,४५५.५७	२०७९-०९-२४	२०८१-०९-२०	६१.८२%	
१०	उदयपुर-गाइघाट-रसुवाघाट-पाँच पान्धारे सडक खोटाङ	६८८,८५६.००	६८८,८१६.३२	२०७९-०३-१२	२०८१-०४-०७	४६७,५९८.६६	२०८४-०४-०६		०.२३%	
बहुबर्षिय सडकको जम्मा		१,०८१,८५९.२५	१,०२५,३३३.५९			१,१८५,०४०.२५			२६.२२%	
ख) बहुबर्षिय सडकपूल आयोजनाहरू										
११	मखुवा खोला पक्की पुल खोटाङ	४२,४४३.७०	३५,१५६.०२	२०७७-०२-०९	२०७७-०८-१८	३१,३५८.०४	०७९/०२/०७	२०८१-०१-३०	८२.२५%	
१४	सावा खोला पूल खोटाङ	९८,३५८.१४	८४,२०३.७२	०७९/१०/११	२०८०-०१-०८	८०,३७८.७२	०८२/०१/०७		३६.८०%	
१५	रसुवा खोला ढुङ्गे पुल, उदयपुर	१०८,०००.००	६१,००६.४४	२०७९-१२-२२	२०८१-०२-१३	४९,७१८.०९	२०८३-०२-११		९.०४%	
१६	बुवा खोला सडक पुल खोटाङ				२०८१-०१-३०	१७५,८७९.७३				
बहुबर्षिय सडकपुलको जम्मा		२४८,८०१.८४	१८०,३६६.१७			३३७,३३४.५७			२२.४३%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुरको जम्मा		१,३३०,६६१.०९	१,२०५,६९९.७७			१,५२२,३७४.८२			२५.३८	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा										
क) बहुबर्षिय सडक आयोजनाहरू										
१	मानेभन्ज्याङ-माधवपुर-ठाडखोला-सिस्नेरी-बलखु-सिन्धुली-खान्गसाइग सडक ओखलढुङ्गा	५९९,००७.६२	४९७,६६१.९९	२०७८-१०-२६	२०७९-०१-०४	३१३,२९२.९०	२०८२-०१-०३	-	५३.५५%	
२	Nirwahan Khsetra No.1 Ring road-Gorumare Bhanjyang-Adheri-Narayan Nishankhe Sector road, Okhaldhunga(Ch:-0+000 To 12+000)	२,९६८.२०	२२०,८५९.४१	२०७६-०२-२४	२०७६-०९-०७	१६६,४६५.८४	२०८१-०९-३०	२०८१-०९-२९	७१.५९%	

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	स्रोत सहमति प्राप्त रकम	आयोजनाको लागत अनुमान	ठेका आव्हान मिति	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	भौतिक प्रगति	कैफियत
५	Nirwahan kshetra No.1 Ring road (Thade-Jantarkhani-Nalidanda-Patale-Tuksindo-Bhusinga-Rawadulu Road CH. 88+000 To 93+000	१६७,६७८.५०	१४९,१८०.६४	२०७८-०५-२३	२०७८-०९-२९	६२,४१०.२५	२०८०-०३-३१	२०८१-०३-३०	०.८२%	
६	Nirwahan Kshetra No.1 Ring Road)Patle-Chermading-ghatte khola- Lapchi Road, Okhaldhunga Ch. 107+210 To 112+510	१९९,२२८.६५	१७७,२५२.८२	२०७८-१२-१८	२०७९-०३-०३	८९,००२.३७	२०८०-०३-०२	२०८१-०९-२९	६२.७४%	
८	नेले-तुम्से-कागेलटार-वाचिम-जुभे- खनिया खर्क- येसेलुखर्क सडक सोलुखुम्बु	५९५,७५९.००	४९१,३४८.१३	२०७८-११-२५	२०७९-०२-०५	२६६,९७०.५७	२०८२-०२-०४		१८.५९%	
१०	Salleri-Taksindu-Nunthala-Kharikhola-Chaurikharka-Lukla Road,Solukhumbu (Ch 0+000 To 20+000) सोलुखुम्बु				२०७४-०३-२२	९६,६६९.१०	२०७६-०९-२९	२०७८-१२-३०	२८.६५%	
११	बेलटार बजार-कम्फुघाट-पामाखाम-मयरुडौडा-साल्पा पोखरी-गुर्दिल-सोलु सल्लेरी सडक सोलुखुम्बु				२०७४-१०-२६	६५,६३८.२९	२०७६-०४-२५	२०७८-१२-२७	८४.१३%	
	बहुबर्षिय सडकको जम्मा	१,५६४,६४१.९७	१,५३६,३०२.९९			१,०६०,४४९.३२			४४.८७%	
ख) बहुबर्षिय सडकपूल आयोजनाहरू										
१२	Construction of Poktim River motorable Bridge, Siddhicharan Municipality-7, Okhaldhunga		५६,३३९.१६	२०७७-०२-२९	२०७७-०७-०४	४३,३४३.४०	२०७९-०७-०३	२०८१-०३-३०	८५.९४%	
१३	Construction of Sisne Khola Bridge, Thulachhap, Rumjatar- Bhadaure Road, Siddhicharan Municipality-4 & 2, Okhaldhunga		७४,०७५.१२		२०७९-०६-२६	६३,०७३.११				
१४	Construction of Pokali Khola Bridge, Along Limti-Pokali-Jharna-Kakani Road, Likhu Ga.Pa.-9, Okhaldhunga		८५,००३.१९		२०७९-०६-२७	६०,०३१.१४	२०८१-०६-२६	-	५५.७०%	

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	स्रोत सहमति प्राप्त रकम	आयोजनाको लागत अनुमान	ठेक्का आव्हान मिति	ठेक्का सम्झौता मिति	ठेक्का सम्झौता रकम	ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१५	Construction Of Piku(Siku) Bridge, Thulung Rural Municipality, Solukhumbu		५७,५६७.२१	२०७७-०२-२९	२०७७-०७-०४	४४,४७५.०५	२०७९-०७-०३	२०८१-०३-२५	७८.६८%	
१६	Construction Of Khahare Khola RCC Bridge, Along Neecha Salyan Betaghari Bhibbare Road, Solukhumbu		४७,३७८.०१		२०७६-११-२९	३२,५८८.०६				
	बहुबर्षिय सडकपुलको जम्मा	-	३२०,३६२.७०			२४३,५१०.७६			५०.०४%	
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गाको जम्मा	१,५६४,६४१.९७	१,८५६,६६५.६९			१,३०३,९६०.०९			४५.४७%	
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, ईटहरी,										
ख) बहुबर्षिय सडकपूल आयोजनाहरु										
४	दुधकोशी नदि पक्की पुल चुहार उदयपुर र भोजपुर	२५७,३९७.७९	२५७,३९७.७९	२०७७.२.९	२०७७.६.२१	२१२,३१२.४१	२०७९.६.२०	२०८१.०९.१३	१४.६५%	
५	तमोर नदि पुल तेर्हथुम र पाँचथर	२८८,४००.००	२८८,४००.००	२०७६.२.१३	२०७६.६.२७	२२३,७१८.२९	२०७८.१२.२६	२०८३.०८.११	१९.८२%	
६	दुधकोशी नदि पुल वातिम, जुजुवादे, सोलुखुम्बु	१९६,७००.००	१९६,७००.००	२०७६.२.१३	२०७६.६.२७	१५८,०६५.७१	२०७८.१२.२६	२०८२.११.३०	२८.८०%	
	बहुबर्षिय सडकपुलको जम्मा	७४२,४९७.७९	७४२,४९७.७९			५९४,०९६.४१			२०.३६%	
	बहुबर्षिय सडकपुलहरुको कूल जम्मा	७४२,४९७.७९	७४२,४९७.७९			५९४,०९६.४१				

अनुसूची ढ

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (DPR) सम्बन्धी
विवरण

क्र.स.	आ.व.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको योजनाको नाम	परामर्शदाताको नाम र ठेगाना	सम्झौता मिति	खर्च रकम	कैफियत
१		Amchowk Community Building at Balankha, Bhojpur		२०७५-०१-२१		
२		Kumayak Community Building at Yasok, Panthar	Beam Consultatnt Pvt. Ltd., Lalitpur	२०७५-०१-२१	१,९१७,०४५.००	
३		Mikalajung Community Building at Rabi Panthar		२०७५-०१-२१		
४		Cost Estimate Of Stadium at Bhojpur	Amy Consultant Pvt. Ltd, Lalitpur	२०७५-०१-२८	९२०,४४१.५०	
५		Falgunananda Buspark Damak-02, Jhapa	GIS Engineering Consultancy Pvt.Ltd, Lalitpur	२०७५-०१-२८	१,२८५,५७२.७५	
६		Multipurpose Dharamashala at Dingla Bazar, Bhojpur		२०७५-०२-०४		
७		Nagar Stariya Dalit Sanjal Samiti Building, Bhojpur	ARC Engineering Consultant P.Ltd	२०७५-०२-०४	१,३४४,३०४.५०	
८		Baraha Sabha Hall at Limchunghung, Udayapur		२०७५-०२-०४		
९		Community Building at Nayabasti tol Triyuga NP 10, Udayapur		२०७५-०२-०४		
१०		Community Building at Jate Limechungbung, Udayapur	Civil Silt Engineering Consultant, Lalitpur	२०७५-०२-०४	१,३४३,८६९.४५	
११		Community Building at Triyuga Np-13, Udayapur		२०७५-०२-०४		
१२		Hatuwagadi Godetar Samchamehuli View Tower, Bhojpur		२०७५-०२-०७		
१३		Majkhark View Tower, Udayapur	Royal Democratic Engineering Consultant, Lalitpur	२०७५-०२-०७	१,३०५,५८५.०५	
१४		Tyamake View Tower, Bhojpur		२०७५-०२-०७		
१५		Integrated Information Centre at Limechungbung		२०७५-०२-०७		
१६		Community Building at Basantapur Laligurash MP-2, Terhathum	Sky Techno Civil Engineer Consultatnt Pvt. Ltd., Lalitpur	२०७५-०२-०७	१,३४३,४३४.४०	
१७		Jestha Nagarik Community Building at Barhadashi, Jhapa		२०७५-०२-०७		
१८		D.E.S. Desgin Cost Estimate and Report Preparation of Diktel- Sapsu Khola-Manebhanjyang Paandhare-Bhojpur Road, Bhojpur	Card Consultant P. Ltd, Kathmandu	२०७५-०२-०८	१,७२३,४७६.००	
१९		D.E.S. Desgin Cost Estimate and Report Preparation of Shivadovaan-Lumphabung Nawamidada Road, Panthar	LA CASA Architectural Consultancy P.Ltd, Maitidevi-32, Kathmandu	२०७५-०२-१२	९५१,९१२.००	
२०	२०७४/०७५	D.E.S. Desgin Cost Estimate and Report Preparation of Shivadovaan- Bhogteni-Phakteb Glurbesi Panehami Road, Panthar	Slate Consultannts P. Ltd	२०७५-०२-१४	१,३०६,५६२.५०	

क्र.स.	आ.व.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको योजनाको नाम	परामर्शदाताको नाम र ठेगाना	सम्झौता मिति	खर्च रकम	कैफियत	
२१		DPR Kolte-Maintaar Baghuchur Turungpa Majkharka Road, Package: MOPID 1/CS/Road/09-074/75	North Star Engineering Consultant P. Ltd, Lalitpur	२०७५-०२-२८	१,५४६,२९२.००		
२२		DPR Mangsebung Aatmananda Lingden Ring Road Ilam, Package: MOPID 1/CS/Road/10-074/75	Grid Nepal Desgin Associates P. Ltd.	२०७५-०३-०५	४४३,५१३.७०		
२३		DPR of Kamalpur Letang-3 and Kirtiman Letang-2 Jodne Jholunge Pool, Morang Package: MOPID/CS/TB/01/074/75	Slab Consultant Pvt.Ltd, Sanepa, Lalitpur	२०७५-०३-२०	१७२,८९०.००		
२४		DPR of Balam Khola Jholunge Pool Udayapur Package: MOPID/CS/TB/01/074/75		२०७५-०३-२१	१७२,८९०.००		
२५		DPR of Khanigou Khola Phaktang Jholunge Pool, Package: MOPID/CS/TB-01/074/75		२०७५-०३-२३	१८७,०१५.००		
२६		DPR of Katnu Khola Jholunge Pool Ratuwamai-6 Morang, Package: MOPID/CS/TB 01/074/75		२०७५-०३-२३	१७२,८९०.००		
२७		DPR of Dangdung Mikalajung-04 and Hatimara-04 Jodne Jholunge Pool Morang, Package: MOPID/CS/TB-01/074/075		२०७५-०३-२३	१७२,८९०.००		
२८		DPR of Chaurikhark Dhade Wotanekealodah Jholunge Pool Khotang, Package: MOPID/CS/TB-01/074/075		२०७५-०३-२३	१८७,०१५.००		
२९		DPR of Lohandra Khola Jholunge Pool, Morang, Package: MOPID/CS/TB-01/074/075		२०७५-०३-२३	१७२,८९०.००		
३०		DPR of Jhaje Kerabari 7 and Bhaluwa Kerabari 9 Jodne Jhoulunge Pool, Morang, Package: MOPID/CS/TB/01/074/75		२०७५-०३-२३	१७२,८९०.००		
३१		DPR of Mauwa Bot Watung Khola Jhulunge pool (Barahpokhari Ga.Pa. Khotang) Package: MOPID/CS/TB/01/074/75		Slab Consultant Pvt.Ltd, Sanepa, Lalitpur	२०७५-०३-२३	१८७,०१५.००	
३२		DPR of Halesi Tuwachunga Khotang Ko Thiguwa Wadetar Jholunge pool Khotang, package: MOPID/CS/TB/01/074/75			२०७५-०३-२३	१८७,०१५.००	
३३		DPR of Sabha Khola JholuBarah Gaubat Tumlingtaar Jodne), Sankhawasabha Package: MOPID/CS/TB/01/074/75	२०७५-०३-२३		१८७,०१५.००		
३४		Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Desgin of Phawa Khola Bridge, Taplejung	Group of Research and National Developers Consultant Baharmalal, Kathmandu	२०७५-०३-२३	१,९७९,७६०.००		
३५		Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Desgin of Leguwa Khola Bridge, Dhankuta		२०७५-०३-२३			
३६		D.E.S. Desgin Cost Estimate and Report Preparation of Kartike-Sutum-Ratanchha Banjhechhyan Danda Chakhowa Midhill Road, Khotang	RIDC Consultants P. Ltd., Kathmandu	२०७५-०३-२३	१,५९६,१२५.००		
३७		झुम्का सुनसरी देखि बेलवारी मोरङ पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग	Amlogia Technologies P. Ltd., Kathmandu	२०७६-०३-२५	१,९८६,५४०.००		

क्र.स.	आ.व.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको योजनाको नाम	परामर्शदाताको नाम र ठेगाना	सम्झौता मिति	खर्च रकम	कैफियत
३८	२०७६/०७७	स्मार्ट सिटी निर्माण राजारानी, मोरङ	Good Vision Architect and Engineering Pvt. Ltd., Lalitpur	२०७७-०३-१०	१,१११,३५५.००	
३९		सन्दकपुर-इलाम मास्टर प्लान	B.M.S. Nepal Pvt. Ltd.	२०७७-०३-१८	४७४,६००.००	
४०		पान्धारे-भोजपुर स्मार्ट सीटी प्लान	Lifetime Engineering Solution Pvt. Ltd.	२०७७-०३-१८	४७२,९०५.००	
४१	२०७६/०७७	तिनदोभाने खोला पक्की, धर्मदेवी न.पा., संखुवासभा	Engineerko Ghar Pvt. Ltd., Jadibuti-35, Kathmandu	२०७७-०३-२२	१,०८०,८४५.००	
४२		अधेरीघाट ठूलोडुम्मा मानेडाँडा तिवारीभन्ज्याङ्ग सडक, भोजपुर (चेनेज ०+००० देखि १७+०००)	Finer Engineering Consultancy Pvt. Ltd., Dhumrahi-04, Kathmandu	२०७७-०३-२४	१,५०७,९८५.००	
४३		अधेरीघाट ठूलोडुम्मा मानेडाँडा तिवारीभन्ज्याङ्ग सडक, भोजपुर (चेनेज १७+००० देखि ३५+०००)	Artista Engineering Consultancy Pvt. Ltd., Dhumbrahi-04, Kathmandu	२०७७-०३-२४	१,२७३,८२६.४१	
४४	२०७७/०७८	Preparation of Prc-feasibility study Report of Dharan Mulghat Tunnel Road	Sitara Consultancy Pvt. Ltd., Lalitpur	२०७७-०८-२९	१,४८०,९७१.५०	
४५		Preparation of DPR Heritage Park, Okhaldunga	Yes Consultancy Pvt. Ltd., Lalitpur	२०७७-११-१०	२७५,१००.००	
४६		निसंखे ढल आयोजना, ओखलढुङ्गा	Interface Engineering Pvt. Ltd., Kathmandu	२०७८-०२-२१	२,०५२,६२२.००	
४७		घुन्सा-ताप्लेजुङ्ग मास्टर प्लान		२०७८-०३-०३		
४८		रुमजाटार स्मार्टसीटी गुरुयोजना	Inovative Desgin Concern Pvt. Ltd., Lalitpur	२०७८-०३-२४	१,७६८,८८५.००	


अनुसूची ९

मन्त्रालय र मातहतका निकायको बेरुजु
सम्बन्धी विवरण

कार्यालयको नाम	आ.व. ०७९/८० मा कायम भएको जम्मा बेरुजु	आ.व. ०७८/७९ मा कायम भएको जम्मा बेरुजु	आ.व. ०७७/७८ मा कायम भएको जम्मा बेरुजु	आ.व. ०७६/७७ मा कायम भएको जम्मा बेरुजु	आ.व. ०७५/७६ मा कायम भएको जम्मा बेरुजु	हाल सम्म कायम भएको जम्मा बेरुजु रकम	सम्पत्ति भएको बेरुजुको रकम	फर्छ्यौट हुन बाँकी रकम	फर्छ्यौट प्रतिशत
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	७३२,०२६.००	१६,७३२,०६०.२३	१८,७८०.००	७,६८८,७०५.०५	२,२१७,०६८.००	२७,३८८,६३९.२८	२,९९९,५५४.५७	२४,३८९,०८४.७१	१०.९५%
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी	२०,४२०,०००.००	६१,४०६,७०९.००	१६,८४२,६२१.००	२८२,५७४.००	०.००	९८,९५१,९०४.००	१४,५००,०००.००	८४,४५१,९०४.००	१४.६९%
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	२४८,५१८,८७९.९१	३६,९५६,४७६.२१	६,३१४,९७९.३१	५०१,८३०,४७५.००	१५३,४३३,६७२.९३	९४७,०५४,४८३.३६	६६५,६०१,२४६.०३	२८१,४५३,२३७.३३	७०.२८%
पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	०.००	७,५९४,१५०.००	४,८४२,४९६.००	२,४५३,९९९.६९	३७,१०९,१८५.९०	५१,९९९,०३१.५९	४५,९२१,७६९.७८	६,०७७,२६१.८१	८८.३१%
पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	८,६७६,३५३.११	३,९९१,७८३.६८	१७,१३२,२९०.२९	५०,६४८,७७७.००	३५,१२६,४०२.९१	११५,५७५,६०६.९९	४०,१९१,७९८.६८	७५,३८३,८०८.३१	३४.७८%
पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा	७६,६८५,२१५.००	३१,५११,५३८.५४	१०,८४३,३५३.०८	१३२,३४०,५५४.०९	११,०७१,९६३.००	२६२,४५२,६२३.७१	९३,९२२,९१७.००	१६८,५२९,७०६.७१	३५.७९%
पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	९,३२७,४४७.०९	१८,३००,९५९.००	५,८९७,५२३.१०	९,५४३,०३९.००	११,५५१,८८८.००	५४,६२०,८५६.१९	१७,०५५,१९२.१०	३७,५६५,६६४.०९	३१.२२%
पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	२८३,४६४,४०४.१३	८९,९८७,१२०.००	४८२,५००,०३६.५८	१,१९०,९७५,५३२.४४	२७७,०२५,३९५.००	२,३२३,९५२,४८८.१५	१,२३७,४७४,०८०.३९	१,०८६,४७८,४०७.७६	५३.२५%
पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	५८,०२९,३२३.००	४९,३११,८०५.३४	३५,३७३,३८२.४८	८३३,२२२,६९९.३२	८,४२५,३००.००	९८४,३६२,५१०.१४	८५०,९४६,०५०.००	१३३,४१६,४६०.१४	८६.४५%
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलाम	७,४४२,१७४.००	१६,१८५,४९७.३७	१५,४३७,५१६.०४	७५,२२६,२९७.००	१११,२२३,७२७.००	२२५,५१५,२११.४१	१२१,३०८,१११.००	१०४,२०७,१००.४१	५३.७९%
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा	१४,२६६,४१६.३८	९,९०२,५७७.००	२१,७२५.००	५०,२१२,१६१.००	८६,८८५,८३१.२४	१६१,२८८,७१०.६२	६५,६०७,३९५.००	९५,६८१,३१५.६२	४०.६८%
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुङ्गा	१,८४०,३३८.००	९,६९३,४५५.२१	१४,३०१,३७१.००	२३,०९८,५६०.००	३,०६८,६७१.००	५२,००२,३९५.२१	२१,८२९,५३८.००	३०,१७२,८५७.२१	४१.९८%
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङ	३४,६६५,९०४.००	१५१,९६९,२२०.००	१०,०००,८०४.००	४,८५२,५५४.००	८,११९,२१४.००	२०९,६०७,६९६.००	११,०९९,०४८.००	१९८,५०८,६४८.००	५.३०%
जम्मा	७६४,०६८,४८०.६२	५०३,५४३,३५१.५८	६१९,५२६,८७७.८८	२,८८२,३७५,१२७.५९	७४५,२५८,३१८.९८	५,५१४,७७२,१५६.६५	३,१८८,४५६,७००.५५	२,३२६,३१५,४५६.१०	४०.०४%



फेरिचे खोला झोलुङ्गे पुल, सोलुखुम्बु
(४३०० मि. उचाईमा अवस्थित)



सिधुवा- शुक्रबारे-ओखे-म्याङ्लुङ्ग सडक, तेहथुम



ड्रेन निर्माण काव्यबाटिका, इटहरी



सव डिभिजन वन कार्यालय बेलस्रोत कटारी,
उदयपुर



प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर